






Lista de Cuentas

Opciones

Agregar/Modificar    Eliminar    Buscar    Imprimir    Salir

Cuenta	DescCuenta	NatCuenta
2113-00-00-00-000000	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	Acreedora
2113-01-00-00-000000	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS EN BIENES DE DOMINIO PÚBL...	Acreedora
2113-01-01-00-000000	OBRAS PUBLICAS	Acreedora
2113-01-01-AA-000000	ORDINARIOS AÑO EN CURSO	Acreedora
2113-01-01-AA-000001	EJERCICIO Y NOMBRE DEL CONTRATISTA	Acreedora
2113-01-01-EA-000000	FAISMUN AÑO EN CURSO	Acreedora
2113-01-01-EA-000001	EJERCICIO Y NOMBRE DEL CONTRATISTA	Acreedora
2113-01-01-EA-100001	CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS INTEGRALES DE CHIAPAS SA [...	Acreedora
2113-01-01-EA-210015	TECNOLOGIA HIDROSANITARIA APLICADA, SA DE CV	Acreedora
2113-01-01-EA-250001	ARLUK CONSORCIO CONSTRUCTIVO Y URBANIZACION	Acreedora
2113-01-01-EA-250002	RODRIGUES DE LA CRUS JOSE ANGEL	Acreedora
2113-01-01-EA-250003	TRINIDAD RODRIGUEZ JESUS ANTONIO	Acreedora
2113-01-01-EA-250004	OVANDO MARTINEZ MAURICIO	Acreedora
2113-01-01-EA-250005	TRUJILLO GONZALEZ JOSE FEDERICO	Acreedora
2113-01-01-EA-250006	CABRERA MONTES IRWING GABRIEL	Acreedora
2113-01-01-EA-250007	CONSTRUCCIONES NALORES FRONTERIZA DE CHIAPAS SA DE...	Acreedora
2113-01-01-EA-250008	JOSE DOLORES PELAEZ SOLIS	Acreedora
2113-01-01-EA-250009	PEREZ GODINEZ FERNANDO	Acreedora
2113-01-01-EA-250010	FONSECA AGUILAR RODOLFO	Acreedora
2113-01-01-EA-250011	HILERIO LOPEZ RICARDO	Acreedora
2113-01-01-EA-250012	ALEXANDER RABASA CLEMENTE	Acreedora
2113-01-01-EA-250013	VELASCO RUIZ JORGE ALBERTO	Acreedora
2113-01-01-EA-250014	CRUZ MEJIA ZOILA	Acreedora
2113-01-01-EA-250015	CONSTRUCTORA VARSAC	Acreedora
2113-01-01-EA-250016	GRUPO CONSTRUCTOR ZEMO PROYECTOS Y OBRAS CIVILES	Acreedora

**PIJIAPAN**  
**BALANZA DE COMPROBACION**  
 Del 01/10/2025 al 31/12/2025

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1111	EFFECTIVO	1,938,253.03	0.00	29,363,410.14	29,675,575.51	1,626,087.66	0.00
1112	BANCOS / TESORERÍA	41,391,821.25	0.00	219,000,972.37	251,360,485.10	9,032,308.52	0.00
1121	INVERSIONES A CORTO PLAZO (DE 3 MESES A 12 MESES)	688.01	0.00	0.00	0.00	688.01	0.00
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	41,953,463.28	41,953,463.28	0.00	0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	43,107,106.59	0.00	41,117,001.48	43,747,765.32	40,476,342.75	0.00
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	2,708,227.79	2,708,227.79	0.00	0.00
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTE	315,301.26	0.00	0.00	0.00	315,301.26	0.00
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00
1132	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES	900,000.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00
1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A COR	21,081,060.94	0.00	12,111,975.76	28,062,233.57	5,130,803.13	0.00
1231	TERRENOS	4,650,000.00	0.00	0.00	0.00	4,650,000.00	0.00
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	67,595,568.96	0.00	0.00	0.00	67,595,568.96	0.00
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIC	16,449,998.33	0.00	54,799,282.26	35,007,282.99	36,241,997.60	0.00
1239	OTROS BIENES INMUEBLES	23,871,922.81	0.00	0.00	0.00	23,871,922.81	0.00
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO	3,636,044.28	0.00	9,400.00	0.00	3,645,444.28	0.00
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	445,586.47	0.00	152,319.00	0.00	597,905.47	0.00
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	143,826.57	0.00	0.00	0.00	143,826.57	0.00
1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	34,497,858.77	0.00	0.00	0.00	34,497,858.77	0.00
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	26,946.99	0.00	0.00	0.00	26,946.99	0.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	6,491,092.78	0.00	0.00	0.00	6,491,092.78	0.00
1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	1,666,474.01	0.00	0.00	0.00	1,666,474.01	0.00
1251	SOFTWARE	90,480.00	0.00	0.00	0.00	90,480.00	0.00
1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	33,293,833.90	0.00	0.00	0.00	33,293,833.90
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	34,012,411.95	0.00	0.00	0.00	34,012,411.95
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	2,213.81	24,731,688.20	24,784,731.70	0.00	55,257.31
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	19,843.00	17,696,272.62	17,696,272.62	0.00	19,843.00
2113	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORT	0.00	43,878.60	21,310,605.51	21,310,605.51	0.00	43,878.60
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PL	0.00	0.00	8,334,296.82	8,334,296.82	0.00	0.00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTC	0.00	1,698,104.89	3,702,430.75	3,931,453.54	0.00	1,927,127.68

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

YAZMIN DEL CARMEN MARROQUIN Y MARROQUIN

EDITH CRUZ TRINIDAD

CARLOS ALBERTO ALBORES LIMA

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

**PIJIJAPAN**  
**BALANZA DE COMPROBACION**  
**Del 01/10/2025 al 31/12/2025**

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	2,411,679.98	808,399.00	23,405.63	0.00	1,626,686.61
2159	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	1,818.88	0.00	0.00	0.00	1,818.88
3121	DONACIONES DE CAPITAL	0.00	615,661.50	0.00	0.00	0.00	615,661.50
3211	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3221	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	96,866,283.84	0.00	0.00	0.00	96,866,283.84
3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	63,543.34	0.00	3,784.73	22,600.46	44,727.61	0.00
4131	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	0.00	10,400.00	0.00	7,300.00	0.00	17,700.00
4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	87,650.00	0.00	18,013.00	0.00	105,663.00
4149	OTROS DERECHOS	0.00	681,771.40	0.00	89,209.00	0.00	770,980.40
4162	MULTAS	0.00	156,218.97	0.00	116,922.00	0.00	273,140.97
4165	APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLIC	0.00	1,273,792.07	0.00	1,989,181.76	0.00	3,262,973.83
4167	APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERAC	0.00	77,896.65	0.00	2,600.00	0.00	80,496.65
4191	IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DI	0.00	4,109,484.00	0.00	415,696.00	0.00	4,525,180.00
4192	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS, DERECHOS, PRODUCTC	0.00	179,885.00	0.00	48,022.00	0.00	227,907.00
4211	PARTICIPACIONES	0.00	64,815,773.62	0.00	17,855,363.36	0.00	82,671,136.98
4212	APORTACIONES	0.00	129,400,067.00	0.00	22,729,164.00	0.00	152,129,231.00
4213	CONVENIDOS	0.00	25,948.00	0.00	0.19	0.00	25,948.19
4221	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTC	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00
4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	7,618,153.25	0.00	68,935.73	0.00	7,687,088.98
4311	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y	0.00	10,398.02	0.00	1,881.09	0.00	12,279.11
4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	4,149,204.66	0.00	19,402.94	0.00	4,168,607.60
5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMAI	45,272,086.68	0.00	16,069,836.10	0.00	61,341,922.78	0.00
5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSI	439,900.00	0.00	58,100.00	0.00	498,000.00	0.00
5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	31,085.12	0.00	7,029,051.92	0.00	7,060,137.04	0.00
5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	34,469.21	0.00	0.00	0.00	34,469.21	0.00
5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMEI	1,216,738.46	0.00	263,570.41	0.00	1,480,308.87	0.00
5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	936,113.07	0.00	73,644.00	0.00	1,009,757.07	0.00
5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARA/	223,798.56	0.00	241,344.51	0.00	465,143.07	0.00
5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORAT	717,002.70	0.00	206,484.88	0.00	923,487.58	0.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

YAZMIN DEL CARMEN MARROQUIN Y MARROQUIN

EDITH CRUZ TRINIDAD

CARLOS ALBERTO ALBORES LIMA

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

**PIJIJAPAN**  
**BALANZA DE COMPROBACION**  
**Del 01/10/2025 al 31/12/2025**

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,649,862.00	0.00	2,200,917.47	0.00	3,850,779.47	0.00
5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ART	121,049.94	0.00	303,384.47	0.00	424,434.41	0.00
5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORE	407,610.93	0.00	515,966.68	0.00	923,577.61	0.00
5131	SERVICIOS BÁSICOS	9,632,674.72	0.00	2,949,150.91	0.00	12,581,825.63	0.00
5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	298,187.91	0.00	90,930.36	0.00	389,118.27	0.00
5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y I	193,140.00	0.00	0.00	0.00	193,140.00	0.00
5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	89,335.33	0.00	13,792.04	0.00	103,127.37	0.00
5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIEI	1,522,135.60	0.00	1,080,728.65	0.00	2,602,864.25	0.00
5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	204,624.00	0.00	28,304.00	0.00	232,928.00	0.00
5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	2,176,374.11	0.00	677,622.19	0.00	2,853,996.30	0.00
5138	SERVICIOS OFICIALES	3,346,481.48	0.00	58,264.80	0.00	3,404,746.28	0.00
5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	1,280,371.50	0.00	273,888.00	0.00	1,554,259.50	0.00
5151	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	7,142.00	0.00	0.00	0.00	7,142.00	0.00
5156	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	23,491.00	0.00	0.00	0.00	23,491.00	0.00
5212	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	6,741,412.01	0.00	2,039,980.48	0.00	8,781,392.49	0.00
5231	SUBSIDIO	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00
5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	4,054,755.09	0.00	513,506.67	0.00	4,568,261.76	0.00
5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	0.00	0.00	5,280,809.67	0.00	5,280,809.67	0.00
5611	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	32,328,957.18	0.00	35,007,282.99	0.00	67,336,240.17	0.00
7331	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBR/	66,313,902.93	0.00	20,855,084.51	30,935,605.76	56,233,381.68	0.00
7341	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS	0.00	66,313,902.93	30,935,605.76	20,855,084.51	0.00	56,233,381.68
7631	BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	1,880,088.83	0.00	0.00	0.00	1,880,088.83	0.00
7641	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	0.00	1,880,088.83	0.00	0.00	0.00	1,880,088.83
8111	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	257,570,120.63	0.00	0.00	0.00	257,570,120.63	0.00
8121	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	44,973,477.99	44,661,691.07	0.00	0.00	311,786.92
8141	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	44,661,691.07	44,661,691.07	0.00	0.00
8151	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	212,596,642.64	0.00	44,661,691.07	0.00	257,258,333.71
8211	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	257,570,120.63	0.00	0.00	0.00	257,570,120.63
8221	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	70,879,992.33	0.00	41,739,699.45	79,517,313.19	33,102,378.59	0.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

YAZMIN DEL CARMEN MARROQUIN Y MARROQUIN

EDITH CRUZ TRINIDAD

CARLOS ALBERTO ALBORES LIMA

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

**PIJIJAPAN**  
**BALANZA DE COMPROBACION**  
 Del 01/10/2025 al 31/12/2025

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
8231	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROI	0.00	32,071,493.67	38,481,124.86	39,717,861.48	0.00	33,308,230.29
8241	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	89,379,178.04	0.00	41,036,188.33	97,452,117.44	32,963,248.93	0.00
8251	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	0.00	95,430,279.47	95,561,967.06	0.00	131,687.59
8261	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	0.00	95,561,967.06	95,561,967.06	0.00	0.00
8271	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	129,382,443.93	0.00	95,561,967.06	0.00	224,944,410.99	0.00
		<b>996,968,099.68</b>	<b>996,968,099.68</b>	<b>1,102,205,389.55</b>	<b>1,102,205,389.55</b>	<b>1,032,414,766.63</b>	<b>1,032,414,766.63</b>

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

YAZMIN DEL CARMEN MARROQUIN Y MARROQUIN

EDITH CRUZ TRINIDAD

CARLOS ALBERTO ALBORES LIMA

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

**PIJUIAPAN**

Póliza de : Diario  
 Num. Póliza : 12001303  
 Mov. Pptal : 8229

Fecha Elaboración 13/01/2026      Fecha de Aplicación 08/12/2025      Status : Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
123504UREA5EA021	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO / IEA-021 CONSTRUCCION DE TECHADO DE ESPACIO MULTIDEPORTIVA (DOMO), EN SAN ANTONIO MIRAMAR	144,491.36	
8251UREA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO / INVERSIÓN PÚBLICA	144,491.36	
21130101EA250012	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO / ALEXANDER RABASA CLEMENTE		137,051.81
21170301EA250012	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / ALEXANDER RABASA CLEMENTE		1,245.62
21170303EA250012	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / ALEXANDER RABASA CLEMENTE		622.81
21170304EA250012	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / ALEXANDER RABASA CLEMENTE		588.66
21170306EA250012	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / ALEXANDER RABASA CLEMENTE		4,982.46
8241UREA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO / INVERSIÓN PÚBLICA		144,491.36

Claves Presupuestales Utilizadas:  
 221-EA-UR-65-01-EA021-6141-010900-0007      144,491.36

TOTAL : 144,491.36

CONCEPTO : IEA-021 FAC DE LA OBRA: SAN ANTONIO  
**FISMDF 2025**  
 REGISTRO DE LA FACTURA 160, ESTIMACION 03 TRES  
 ECHADO DE ESPACIO MULTIDEPORTIVA (DOMO), EN

**OPERADO**

SUMAS : 288,982.72      288,982.72

ELABORO      REVISÓ      AUTORIZÓ

YAZMIN DEL CARMEN MARROQUIN Y MARROQUIN      EDITH CRUZ TRINIDAD      CARLOS ALBERTO ALBORES LIMA  
 TESORERO      SINDICO      PRESIDENTE

PIJIJAPAN

Póliza de : Diario  
Num. Póliza : 12001349  
Mov. Pptal : 8268

Fecha Elaboración 13/01/2026

Fecha de Aplicación 08/12/2025

Status : Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
8261UREA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO / INVERSIÓN PÚBLICA	144,491.36	
8251UREA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO / INVERSIÓN PÚBLICA		144,491.36

Claves Presupuestales Utilizadas:

221-EA-UR-65-01-EA021-6141-010900-0007

144,491.36

TOTAL :

144,491.36

SUMAS :

144,491.36

144,491.36

CONCEPTO : IEA-0211 ORDEN DE PAGO \$137,051.81, REGISTRO DE ORDEN DE PAGO DE ESTIMACION 03 FINIQUITO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE TECHADO DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD PIJIJAPAN

FISMDF  
2025  
OPERADO

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

YAZMIN DEL CARMEN MARROQUIN Y  
MARROQUIN  
TESORERO

EDITH CRUZ TRINIDAD  
SINDICO

CARLOS ALBERTO ALBORES LIMA  
PRESIDENTE

**PIJUIAPAN**

Póliza de : Diario  
 Num. Póliza : 12001350  
 Mov. Pptal : 8269

Fecha Elaboración 13/01/2026      Fecha de Aplicación 08/12/2025      Status : Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
21130101EA250012	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO / ALEXANDER RABASA CLEMENTE	137,051.81	
8271UREA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO / INVERSIÓN PÚBLICA	144,491.36	
11120201542500EA	BANCOS / TESORERÍA / FISM 2025 [CTA. 0126149294 FAISMUN ANO EN CURSO]		137,051.81
8261UREA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO / INVERSIÓN PÚBLICA		144,491.36

**Claves Presupuestales Utilizadas:**

221-EA-UR-65-01-EA021-6141-010900-0007      144,491.36

**TOTAL : 144,491.36**

**CONCEPTO :** IEA-0211 PAGO \$137,051.81, REGISTRO DE PAGO DE ESTIMACION 03 FINIQUITO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE TECHADO DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD PUIJUIAPAN      **SUMAS :** 281,543.17      281,543.17

**FISMDF**  
**2025**  
**OPERADO**

ELABORÓ      REVISÓ      AUTORIZÓ

YAZMIN DEL CARMEN MARROQUIN Y      EDITH CRUZ TRINIDAD      CARLOS ALBERTO ALBORES LIMA  
 MARROQUIN      TESORERO      SINDICO      PRESIDENTE

Cerrar



Fecha y hora de consulta

08/12/2025 3:52:04 PM

Contrato

Nombre del Cliente

00580309  
MUNICIPIO DE PUJIJAPAN  
CHIAPAS

BBVA Net Cash - Pagos Interbancarios

### Operación autorizada

Transferencia en proceso de validación y aplicación.

#### Datos del firmante

Usuario: ADMIN1

Poder: 100%

#### Datos de la operación

Tipo de operación: Pago Interbancario

Descripción: PAGO

Importe de la operación: 137,051.81 MXP

Cuenta de retiro: 0126149294

Cuenta de depósito: 002100701333732909

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: MUNICIPIO DE PUJIJAPAN  
CHIAPAS

Titular de la cuenta: ALEXANDER RABASA  
CLEMENTE

Nombre banco destino: BANAMEX

Fecha de creación: 08/12/2025

Fecha de aplicación: 08/12/2025

Concepto de pago: PAGO ESTIMACION 03  
FINIQUITO

Referencia numérica:

Instrumento de seguridad: ASD 6550950963

Hora de captura en el canal: 15:51:05

#### Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 00006

Clave de rastreo: 002601002512080000662071

Folio de firma: 00234

Folio único: 1401202512081551050023625109

Estado operación  
Porcentaje Firmado: 100%  
**FISMDF**  
**2025**  
**OPERADO**

Estado: Operado

#### Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	100 %	08/12/2025
FIRMO	ADMIN1	100 %	08/12/2025

BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México

www.bbvanetcash.mx



QUE VIVA  
PIJIJAPAN

**GOBIERNO MUNICIPAL DE PIJIJAPAN, CHIAPAS 2024 - 2027**

PALACIO MUNICIPAL COL CENTRO C.P. 30540 PIJIJAPAN, CHIAPAS  
h.ayuntamientodopijijapan24.27@gmail.com



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
CONSTITUCIONAL  
2024 - 2027  
PALAJAPAN, CHIAPAS

Dependencia:	Presidencia Municipal
Oficio N°:	MPC/CIM/1286/25
Departamento:	Contraloría Municipal
Asunto:	Entrega de validación de facturas.

Pijijapan, Chiapas; a 05 de diciembre del 2025.

LIC. YAZMIN DEL CARMEN MARROQUIN Y MARROQUIN.  
TESORERO MUNICIPAL.  
P R E S E N T E.

Por este medio me dirijo a usted de la manera más atenta y respetuosa, para enviarte la factura, debidamente validada para su pago correspondiente y que a continuación se detalla:

No. FACTURA	PROVEEDOR	IMPORTE:
A 160	ALEXANDER RABASA CLEMENTE	\$137,051.81

Objeto a recibir

FISMDF

2025

OPERADO

CONTRALOR MUNICIPAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
GOBIERNO MUNICIPAL  
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
PIJIJAPAN, CHIAPAS  
2024-2027  
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
CONTRALOR MUNICIPAL

C.C.P Archivo

**¡QUE VIVA PIJIJAPAN!**

CCR



**GOBIERNO MUNICIPAL DE PIJILIJAPAN, CHIAPAS 2024 - 2027**

**PALACIO MUNICIPAL COL CENTRO C.P. 30540 PIJILIJAPAN, CHIAPAS**  
hayuntamientodempijilijapan24-27@gmail.com

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
CONSTITUCIONAL  
2024 - 2027  
PIJILIJAPAN, CHIAPAS

**PIJILIJAPAN**  
GOBIERNO MUNICIPAL

**CEDULA DE REVISIÓN Y VALIDACION DE FACTURA ESTIMACION DE OBRA.**

Pijilijapan, Chiapas, A 05 de diciembre de 2025.

**FOLIO No. CIM/VEO/065/25.**

**LIC. YAZMIN DEL CARMEN MARROQUIN Y MARROQUIN.**  
**TESORERA MUNICIPAL.**  
**P R E S E N T E.**

He revisado y validado la información de la factura de **ESTIMACION DE OBRA**, que a continuación se detalla, la cual cumple con los requisitos Técnicos, administrativos y legales, por lo que se autoriza para su pago correspondiente.

ESTIMACION DE OBRA NO. 03 (TRES) FINIQUITO									
FACTURA CEDI	A 160	FECHA DE EXPEDICION:	2025-11-30T17:37:15		MONTO CONTRATO:	\$ 2,199,788.91			
CONTRATISTA:	ALEXANDER RABASA CLEMENTE	FECHA DE CONTRATO:	13 DE JUNIO DE 2025		FONDO DEL RECURSO:	FAISMUN-2025			
CONTRATO No.:	PMP-DOPM-FAISMUN-2025-021	AREA:	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES						
ESTIMACION S/IVA	(-) AMORT. ANTICIPO S/IVA	SUBTOTAL	16% IVA	TOTAL	RETENCIONES			TOTAL	ALCANCE LIQUIDO
\$124,561.52	\$0.00	\$124,561.52	\$19,929.84	\$144,491.36	4%	5 AL MILLAR	2%	6% BASE D.E.S.	\$137,051.81
					MUNICIPIO	INSP. Y VIG.	NOMINIA		
					\$4,982.46	\$822.81	\$555.34	\$33.32	\$7,433.55
IMPORTE LETRA:					(CIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CINCUENTA Y UN PESOS 81/100 M.N.)				
CONCEPTO:	PAGO DE LA ESTIMACION No. 03-ESTIMACION FINIQUITO LA OBRA-CONSTRUCCION DE TECHADO DE ESPALCO MULTIDEPORIVO, UBICADA EN LA LOCALIDAD: PIJILIJAPAN, MUNICIPIO DE PIJILIJAPAN, CHIAPAS, CON UN IMPORTE DE CONTRATO DE \$2,199,788.								

Así mismo se anexa lo siguiente:

**FISMDF**  
**2025**  
**OPERADO**

REQUISITOS		CUMPLE
I. CONTRIBUYENTE Y REGIMEN FISCAL EN QUE TRIBUTA. EL FOLIO Y SELLO DIGITAL DEL SAT, ASI COMO SELLO EL CONTRIBUYENTE QUE LO EXPIDE.		✓
II. EL LIBRE Y FECHA DE EXPEDICION.		✓
IV. R.F.C. DE LA PERSONA A FAVOR DE QUIEN SE EXPIDA.		✓
V. LA CANTIDAD, UNIDAD DE MEDIDA Y CLASE DE LOS BIENES O MERCANCIAS.		✓
VI. EL VALOR UNITARIO CONSIGNADO EN NUMERO.		✓
VII. EL IMPORTE TOTAL CONSIGNADO EN NUMERO O LETRA.		✓
A) MERCANCIAS DE IMPORTACION EL NUMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO ADUANERO, EN VENTAS DE PRIMERA MANO.		N/A
B) EN IMPORTACIONES EFECTUADAS A FAVOR DE UN TERCERO, EL NUMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO ADUANERO, LOS CONCEPTOS Y MONEDAS PAGADOS.		N/A
LOS CONTENIDOS EN LAS DISPOSICIONES FISCALES QUE SEAN REQUERIDOS Y DE A CONOCER EL SAT, MEDIANTE REGISTRO DE CARACTER GENERAL.		✓

ATENTAMENTE

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
PIJILIJAPAN, CHIAPAS  
2024/12/05  
CONTRATISTA MUNICIPAL

**C.P. VIRGINIA MOCTEZUMA MORENO.**  
**CONTRALOR MUNICIPAL**

C.e.p. Archivo,  
RAE

**¡QUE VIVA PIJILIJAPAN!**

124021



HACIENDA


SAT

### Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
RACA840416724	ALEXANDER RABASA CLEMENTE	MPC850101Q69	MUNICIPIO DE PUJIAPAN
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación SAT</b>	<b>PAC que certifió</b>
62E15E9C-CDA3-4E24-9F56-466FFEF9C524	2025-11-30T17:32:15	2025-11-30T17:32:21	MAS0810247C0
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
\$137,051.81	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

**FISMDF**  
**2025**  
**OPERADO**

Imprimir



**Factura**

**ALEXANDER RABASA CLEMENTE**  
RFC: RACA840416724  
Poeta Daniel Robles Sasso entre Los Poetas y Mario Nandayapa No. 24 No. Int 2 Los Poetas 29045 Tuxtla Gutiérrez Chiapas México REGIMEN FISCAL: 612 Personas Fisicas con Actividades Empresariales y Profesionales  
LUGAR DE EXPEDICION: 29045

FECHA	FOLIO	SERIE
2025-11-30 17:32:16	160	A

\*Efectos fiscales al pago  
TIPO DE COMPROBANTE: 1 - Ingreso

**CLIENTE**

**CLIENTE:** MUNICIPIO DE PUJIJAPAN  
**R.F.C.:** MPC850101Q69  
**DOMICILIO:** Palacio Municipal No. S/N, C.P.: 30540 MUNICIPIO, PujiJapan, Régimen Fiscal: Personas Morales con Fines no Lucrativos  
**ESTADO:** CHIAPAS PAIS: MEXICO

**USO CFDI:** G03-Gastos en general

**CLAVE UNIDAD SAT:** E48 - Unidad de servicio **CLAVE PRODUCTO/SERV:** 81101500 **IMPUESTOS:** 002 - IVA - 19.929.84  
**RECIBI:** DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUJIJAPAN, CHIAPAS, POR CONDUCTO DE LA TESORERIA MUNICIPAL, LA CANTIDAD DE \$ 137,051.81 ( CIENTO TREINTA Y SIETE MIL CINCUENTA Y UN PESOS 81/100 M.N. ) IVA INCLUIDO, POR CONCEPTO DE PAGO DE LA ESTIMACION No. 03 (TRES) FINICUITO, CON PERIODO DEL 08 DE AGOSTO DE 2025 AL 14 DE AGOSTO DE 2025, DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE TECHADO DE ESPACIO MULTIDEPORATIVO (DOMO), UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO MIRAMAR, MUNICIPIO DE PUJIJAPAN, CHIAPAS, SEGUN CONTRATO NO PMP-DOPM-FALSMUN-2025-021 DE FECHA 13 DE JUNIO DE 2025, CON UN MONTO CONTRATADO Y ASIGNADO DE \$ 2,189,788.91 ( DOS MILLONES CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL SECCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 91/100 M.N. ) IVA INCLUIDO, EROGADO DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DEMARCACIONES DEL DISTRITO FEDERAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025

<b>IMPORTE DE LA ESTIMACION No. 03 (TRES) FINICUITO</b>	16% IVA	\$ 124,561.52
		\$ 19,929.84
<b>SUB-TOTAL</b>		\$ 144,491.36
<b>DEDUCCIONES</b>		
<b>AMORTIZACION DEL DE ANTICIPO</b>	16% IVA	
<b>SUBTOTAL</b>		\$ 144,491.36

<b>RETENCIONES</b>		
<b>4% AL MUNICIPIO</b>		\$ 4,982.46
<b>1% AL ESTADO</b>		\$ 1,245.82
<b>0.5% POR SERVICIO DE VIGILANCIA, INSPECCION Y CONTROL QUE LAS LEYES DE LA MATERIA ENCOMIENDAN A LA SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA</b>		\$ 622.28
<b>2% IMPUESTO SOBRE PAGO DE NOMINA</b>		\$ 555.34
<b>6% DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL EN LA ENTIDAD</b>		\$ 33.32
		\$ 7,439.55
		\$ 137,051.81

**FISIMDF** **IMPORTE LIQUIDO**  
**2025**  
**OPERADO** **JUN PESOS 81/100 M.N.)**  
**(CIENTO TREINTA Y SEIS MIL PESOS 81/100 M.N.)**

**C. ALEXANDER RABASA CLEMENTE**  
**PERSONA FISICA**



**PPD - Pago en parcialidades o diferido** 99 - Por definir  
Sello digital del emisor: VKJN5t8c9++d3ssv+2d3xw15HzPEsw+SOEz6G6H2PLZcz1HBD9eWEaM5b7dAM+DSESNMNM40YGOPumQ49DPFWCD/650LApjVhSkaj  
+7R9VQ1S6SLV6CSJ4QmDjUdPnLFW0vzv6yDm6TcGswO658XU13AgDYkTUD076VzrmphQ199R4H6QWRT3X08+29JABUMU  
5+rx01zxb6azr1kZ12R+60Hhd3Y8MekJekXJfhhSi0Gy1/50V0TYBIEk29JA8cHdS13e2+4dG3saGZP6kXGKLU6BjM1K0D30596QDDHz  
7Ugobhna4ygsPqakfVw==  
Sello del SAT: TTTWp1JtLmvyF1P0VAYyMDTjUhtBTJgMCElWwThtUjmgqSBQ3hT4z2adAAu/Nwg/Gsw+asqhandCCElV3AVXGUA+844PK775AS8VUE  
W024p3G9me0Tnc8AdM6SVMWVefgV3JhBmPvVt0m6DTCswO658XU13AgDYkTUD076VzrmphQ199R4H6QWRT3X08+29JABUMU  
4nVj9gdxvMhUQWwXvK5AJbeYJ0LYOE45N5HfES6TJsumuGmNst1wBE82qVtVqE2qV7fAs908TFGRS+29JABUMU  
0000007091828989

MXN - Peso Mexicano



**CFDI Relacionado:** H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL PUJIJAPAN CHIAPAS. 2025-11-30 17:32:16 2025-11-30 17:32:16 2025-11-30 17:32:16 2025-11-30 17:32:16  
**Tipo Relación:** Este documento es una representación impresa de un CFDI.  
Folio Fiscal: 62E15E9C-CDAS-4E24-8F36-466FFEF9C524  
Certificado del Emisor: 000010000007091647615  
Fecha y Hora de certificación: 2025-11-30 17:32:16  
Certificado del SAT: 00001000000709182898



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PIJJIAPAN, CHIAPAS.  
2024 - 2027

TRÁMITE DE PAGO DE ESTIMACIONES  
*CON TODOS Y PARA TODOS*



**RESUMEN FÍSICO FINANCIERO**  
(FORMATO SI-1)

ESTIMACIÓN NO: 03 (TRES) FINIQUITO

PERIODO DE EJECUCION:  
08 DE AGOSTO DE 2025 AL 14 DE AGOSTO DE 2025

No. DE CONTRATO: PMP-DOPM-FAISMUN-2025-021  
OBRA: CONSTRUCCION DE TECHADO DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO (DOMO)

LOCALIDAD: SAN ANTONIO MIRAMAR

MUNICIPIO: PIJJIAPAN

CONTRATISTA: ALEXANDER RABASA CLEMENTE (PERSONA FISICA)

FECHA DE INICIO Y TÉRMINO: 16 DE JUNIO DE 2025 AL 14 DE AGOSTO DE 2025

DIRECCIÓN OPERATIVA: DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

	ESTIMACIÓN ANTERIOR	ESTA ESTIMACIÓN	ACUMULADO
CONTRATADO	\$ 2,199,788.91	\$ 2,199,788.91	\$ 2,199,788.91
ESTIMADO	\$ 2,055,297.51	\$ 144,491.36	\$ 2,199,788.87
POR ESTIMAR	\$ 144,491.40	\$ 0.04	\$ 0.04
ANTICIPO:	\$ 1,099,894.45	\$ 1,099,894.45	\$ 1,099,894.45
AMORTIZADO	\$ 1,099,894.45	\$ -	\$ 1,099,894.45
POR AMORTIZAR	\$ -	\$ -	\$ -
4% PARA EL MUNICIPIO	\$ 70,872.33	\$ 4,982.46	\$ 75,854.79
1% PARA EL ESTADO	\$ 17,718.07		18,963.69
5 AL MILLAR INSPECCION Y VIGILANCIA	\$ 8,859.04		9,481.85
2.0% IMPUESTO SOBRE NOMINA	\$ 7,899.28		8,454.62
6.0% DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL EN LA ENTIDAD	\$ 473.96		507.28

ALCANCE LIQUIDO

( CIENTO TREINTA Y SIETE MIL CINCUENTA Y UN P...

AVANCE FIN...	93.43%
	93.44%

**OPERADO**  
**2025**  
**FISMDF**

100.00%
100.00%

ELABORÓ  
*[Signature]*  
ING. ALEXANDER RABASA CLEMENTE  
PERSONA FISICA  
ALEXANDER RABASA CLEMENTE (PERSONA FISICA)

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
ING. CARLOS ALBERTO ALBORES LIMA  
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  
2024-2027  
PRESIDENCIA MUNICIPAL

*[Signature]*  
ING. JOSE CARLOS GOMEZ ESTRADA  
SUPERVISOR DE OBRAS

V. B. O.  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
ING. FRANCISCO JAVIER VAZQUEZ ARCHILA  
DIRECTOR DE OBRA  
2024-2027  
OBRA PUBLICA MUNICIPAL

REVISÓ  
*[Signature]*  
ING. REYNA MAYOLA ESCOBAR ORTIZ  
SUBDIRECTOR DE OBRAS



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PIJIJAPAN, CHIAPAS.



2024 - 2027  
TRÁMITE DE PAGO DE ESTIMACIONES

CON TODO Y PARA TODO

No. DE CONTRATO: PMP-DOPM-FAISMUN-2025-021

OBRA: CONSTRUCCION DE TECHADO DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO (DOMO)

**CONTROL FINANCIERO GENERAL**  
(FORMATO SI-2)

ESTIMACIÓN NO: 03 (TRES) FINIQUITO

LOCALIDAD: SAN ANTONIO MIRAMAR

MUNICIPIO: PIJIJAPAN

CONTRATISTA: ALEXANDER RABASA CLEMENTE (PERSONA FISICA)

PERIODO DE EJECUCIÓN:


08 DE AGOSTO DE 2025 AL 14 DE AGOSTO DE 2025

FECHA DE INICIO Y TÉRMINO: 18 DE JUNIO DE 2025 AL 14 DE AGOSTO DE 2025

DIRECCIÓN OPERATIVA: DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

FACTURA No.	ESTIMACIÓN No.	PERIODO	IMPORTE DE ESTIMACIÓN	I.V.A.	TOTAL	4% AL MUNICIPIO	1% AL ESTADO	5% AL MILLAR INSPECCION Y VIGILANCIA	2.0% IMPUESTO SOBRE NOMINA	0% DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL EN LA ENTIDAD	AMORTIZACION DEL ANTICIPO	TOTAL DE DEDUCCIONES	RETENCION O DEVOLUCION	LIQUIDO A PAGAR
151 A	01 (UNO)	16 DE JUNIO DE 2025 AL 16 DE JULIO DE 2025	\$ 783,240.63	\$ 117,318.40	\$ 860,559.01	\$ 29,329.02	\$ 7,332.40	\$ 3,696.20	\$ 3,289.02	\$ 198.14	\$ 425,279.50	\$ 469,072.88	\$ -	\$ 381,486.13
153 A	02 (DOS)	17 DE JULIO DE 2025 AL 07 DE AGOSTO DE 2025	\$ 1,036,567.66	\$ 166,170.83	\$ 1,204,738.48	\$ 41,642.71	\$ 10,395.66	\$ 5,192.84	\$ 4,630.27	\$ 277.82	\$ 674,814.96	\$ 786,844.27	\$ -	\$ 488,094.21
	03 (TRES) FINIQUITO	08 DE AGOSTO DE 2025 AL 14 DE AGOSTO DE 2025	\$ 144,491.36	\$ -	\$ 144,491.36	\$ 4,902.46	\$ 1,246.62	\$ 622.81	\$ 555.34	\$ 33.32	\$ -	\$ 7,499.55	\$ -	\$ 137,061.81
<b>TOTALES</b>			\$ 1,964,300.65	\$ 303,419.16	\$ 2,199,788.85	\$ 75,864.79	\$ 18,963.70	\$ 9,481.85	\$ 8,454.63	\$ 507.28	\$ 1,099,894.45	\$ 1,213,156.70	\$ -	\$ 988,632.15

**FISMDF  
2025  
OPERADO**



SALDO POR EJERCER: \$


SALDO POR AMORTIZAR: \$

ELABORÓ:  
ING. ALEXANDER RABASA CLEMENTE  
PERSONA FISICA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  
PIJIJAPAN, CHIAPAS  
ING. CARLOS ALBERTO ALDABRES LIMA  
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  
2024-2027  
PRESIDENCIA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
PIJIJAPAN, CHIAPAS  
ING. FRANCISCO JAVIER VAZQUEZ ARCHIL  
DIRECTOR DE OBRAS  
2024-2027  
ARQ. REYNA MAYRA ESCOBAR ORTIZ  
SUPERVISOR DE OBRAS  
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

AUTORIZÓ:  
ING. JOSE CARLOS GOMEZ ESTRADA  
SUPERVISOR DE OBRAS



ING. ALEXANDER RABASA CLEMENTE

TELCEL: 961 266 92 95

PERSONA FÍSICA

RFQ: RACCA840416724

PUJIJAPAN, CHIAPAS, 14 DE AGOSTO DE 2025.

ASUNTO: ENTREGA ESTIMACION.

ING. FRANCISCO JAVIER VAZQUEZ ARCHILA,  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES,  
PUJIJAPAN, CHIAPAS.

ATTN: ING. JOSE CARLOS GOMEZ ESTRADA,  
SUPERVISOR DE OBRAS,  
PUJIJAPAN, CHIAPAS.

POR ESTE MEDIO HAGO ENTREGA DE ESTIMACION No. 03 F. (TRES FINIQUITO) CON UN ALCANCE LIQUIDO DE \$137,051.81 (CIENTO TREINTA Y SIETE MIL CINCUENTA Y UN PESOS 21/100 M.N.), CON PERIODO DEL 08 DE AGOSTO DEL 2025 AL 17 DE AGOSTO DE 2025, DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE TECHADO DE ESPACIO MULTIDEPORITIVO (DOMO), UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO MIRAMAR, MUNICIPIO DE PUJIJAPAN, CHIAPAS. SEGUN CONTRATO No.: PMP-DOPM-FAISMUN-2025-021 DE FECHA 13 DE JUNIO DE 2025, CON UN MONTO CONTRATADO Y ASIGNADO DE \$ 2,199,788.91 (DOS MILLONES CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 91/100 M.N.) IVA INCLUIDO, EROGADO DEL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025."

CON EL SIGUIENTE CONTENIDO:

- FACTURA
- CARATULA DE ESTIMACION
- CONTROL FINANCIERO GENERAL
- IMPUESTO SOBRE NOMINA
- CALCULO 6% CONTRIBUCION
- DESGLOCE
- RESUMEN DEL DE
- CONCENTRADO D
- NUMEROS GENER
- REPORTE FOTOG
- BITACORA
- FINIQUITO DE OBI
- ACTAS DE ENTREG
- FIANZA DE VICIOS

**FISMDF**  
**2025**  
**OPERADO**



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
PUJIJAPAN, CHIAPAS.  
2024-2027  
PRESIDENCIA MUNICIPAL

SIN MAS POR EL MOMENTO, APROVECHO LA OCASIÓN PARA ENVIARLE UN CORDIAL SALUDO.

ATENTAMENTE

ING. ALEXANDER RABASA CLEMENTE  
PERSONA FÍSICA

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
RACA840416724	ALEXANDER BABASA CLEMENTE	MPC850101Q69	MUNICIPIO DE PUJIJAPAN
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
62E15E9C-CD43-4E24-9F56-466FFEF9C524	2025-11-30T17:32:15	2025-11-30T17:32:21	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$137,051.81	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir

FISMDF  
2025  
OPERADO



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
PUJIJAPAN CHIAPAS.  
2024/10/27  
PRESIDENCIA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PIJIJAPAN, CHIAPAS.

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES



CONTRATO No. PMP-DOPM-FAISMUN-2025-021

FECHA: 14 DE AGOSTO DE 2025

Obra: CONSTRUCCION DE TECHADO DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO (DOMO)

Lugar: SAN ANTONIO MIRAMAR, MUNICIPIO DE PIJIJAPAN, CHIAPAS

DOCUMENTO

23

ALEXANDER RABASA CLEMENTE (PERSONA FISICA)  
CONTRATISTA

ING. ALEXANDER RABASA CLEMENTE  
PERSONA FISICA

Código	Concepto	Unidad	Fecha	Cantidad	Salario Base por Jornal	Factor Base de Cotizacion	Importe
0101000040	ALBANIL	JOR	14/05/2025	30.609702	\$554.78	1.04521	\$17,749.34
0101000153	AUX. DE TOPOGRAFIA	JOR	05/06/2025	1.242000	\$449.57	1.04521	\$583.60
0101000030	AYUDANTE DE 1a	JOR	05/06/2025	10.229000	\$445.92	1.04521	\$4,787.53
0101000143	AYUDANTE DE OFICIAL ESPECIALIZADO	JOR	14/05/2025	1.000000	\$562.79	1.04521	\$588.23
0101000010	AYUDANTE GENERAL	JOR	05/06/2025	403.522371	\$411.41	1.04521	\$173,518.65
0101000150	CABO DE OFICIOS	JOR		29.828492	\$754.84	1.04521	\$31,429.16
0101000070	CARPINTERO DE OBRA NEGRA	JOR		07	\$541.79	1.04521	\$5,429.53
0101000110	ELECTRICISTA	JOR		00	\$554.78	1.04521	\$3,358.81
0101000080	FIERRERO	JOR		38	\$454.78	1.04521	\$13,589.47
0101000100	HERRERO	JOR		54	\$554.78	1.04521	\$86,645.79
0101000212	OPERADOR DE EQUIPO MENOR	JOR		14	\$485.57	1.04521	\$4,402.13
0101000090	PINTOR	JOR		10	\$541.79	1.04521	\$78,221.06
0101000120	PLOMERO	JOR		00	\$554.78	1.04521	\$1,530.83
0101000152	TOPOGRAFO	JOR		00	\$708.38	1.04521	\$919.58

FISMDF  
2025  
OPERADO

\$422,731.71

ALEXANDER RABASA CLEMENTE (PERSONA FISICA)

ING. ALEXANDER RABASA CLEMENTE  
PERSONA FISICA



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
PIJIJAPAN, CHIAPAS.  
2024-2027  
PRESIDENCIA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PIJJIAPAN, CHIAPAS.

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES



CONTRATO No. PMP-DOPM-FAISMUN-2025-021

FECHA: 14 DE AGOSTO DE 2025

Obra: CONSTRUCCION DE TECHADO DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO (DOMO)

Lugar: SAN ANTONIO MIRAMAR, MUNICIPIO DE PIJJIAPAN, CHIAPAS

DOCUMENTO

23

ALEXANDER RABASA CLEMENTE (PERSONA FISICA)  
CONTRATISTA

ING. ALEXANDER RABASA CLEMENTE  
PERSONA FISICA

IMPORTE DE LA MANO DE OBRA GRAVABLE PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA.

IMPORTE GRAVABLE: 422,731.71

IMPORTE DE CONTRATO SIN IVA: 1,896,369.75



2% IMPORTE GRAVABLE / IMPORTE DE CONTRATO SIN IVA

% x 422,731.71 / 1,896,369.75

0.004458326

2% DE IMPUESTO SOBRE NOMINA: \$ 555.34

ALEXANDER RABASA CLEMENTE (PERSONA FISICA)

ING. ALEXANDER RABASA CLEMENTE  
PERSONA FISICA



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
PIJJIAPAN, CHIAPAS.  
2024-2027  
PRESIDENCIA MUNICIPAL



**H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PIJIJAPAN, CHIAPAS.**

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES



CONTRATO No. PMP-DOPM-FAISMUN-2025-021

FECHA: 14 DE AGOSTO DE 2025

Obra: CONSTRUCCION DE TECHADO DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO (DOMO)

Lugar: SAN ANTONIO MIRAMAR, MUNICIPIO DE PIJIJAPAN , CHIAPAS

DOCUMENTO  
23

ALEXANDER RABASA CLEMENTE (PERSONA FISICA)  
CONTRATISTA

ING. ALEXANDER RABASA CLEMENTE  
PERSONA FISICA

**IMPORTE DE CONTRIBUCION PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL DEL ESTADO**

IMPORTE GRAVABLE: 8,454.63  
IMPORTE DE CONTRATO SIN IVA: 1,896,369.75

FACTOR DE IMPUESTO: 6% BASE DE GRAVABLE / IMPORTE DE CONTRATO SIN IVA

FACTOR DE IMPUESTO: 6% x 8,454.63 / 1,896,369.75

FACTOR DE IMPUESTO: 0.0002675

IMPUESTO SOBRE NOMINA: \$ 33.32

**FISMDF  
2025  
OPERADO**

ALEXANDER RABASA CLEMENTE (PERSONA FISICA)

ING. ALEXANDER RABASA CLEMENTE  
PERSONA FISICA



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
PIJIJAPAN, CHIAPAS.  
2024-2027  
PRESIDENCIA MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PIJUJAPAN, CHIAPAS.

2024 - 2027

TRÁMITE DE PAGO DE ESTIMACIONES

CON TODOS Y PARA TODOS



**DESGLOSE**  
(FORMATO SI-3)

No. DE CONTRATO: PMP-DOPM-FAISMUN-2026-021  
OBRA: CONSTRUCCION DE TECHADO DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO (DOMO)

No. DE ESTIMACIÓN: 03 (TRES) FINIQUITO

LOCALIDAD: SAN ANTONIO MIRAMAR

MUNICIPIO: PIJUJAPAN

CONTRATISTA: ALEXANDER RABASA CLEMENTE (PERSONA FISICA)

PERIODO DE EJECUCIÓN:  
08 DE AGOSTO DE 2025 AL 14 DE AGOSTO DE 2025

FECHA DE INICIO Y TÉRMINO: 18 DE JUNIO DE 2026 AL 14 DE AGOSTO DE 2025

DIRECCIÓN OPERATIVA: DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	IMPORTE			VOLUMEN			ESTA ESTIMACIÓN	
			ACUMULADO	ANTERIOR	S/PROYECTO	ACUMULADO	ANTERIOR	VOLUMEN	P.U.	IMPORTE
A A7 69-6012-0010	CONSTRUCCION DE TECHADO DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO (DOMO) EQUIPAMIENTO SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO PARA BASQUETBOL DE ACRILICO DE 12 MM (ACRILICO CRISTAL DE IMPORTACION JARO PROFESIONAL FIJO MOD. GI FABRICADO EN PLACA DE ACERO PARA SU RESISTENCIA Y SUJETADORES DE RED FABRICADOS EN CABLE DE ACERO Y PINTADO EN COLOR NARANJA RED DE NYLON EN COLOR BLANCO IDEAL PARA USO RUDO, CON BASTIDOR FABRICADO CON PTR DE 2 X 1 1/2" CAL. 14 EN ACERO A-36 CON MEDIDAS REGLAMENTARIA 1.80 X 1.08 METROS, LINEAS DE JUEGO OFICIALES A PROBADOS POR LA ANB, CON ACABADOS DE CALIDAD, INCLUYE MANO DE OBRA, ACARREO DENTRO Y FUERA DE LA OBRA.	PZA	\$ 40,546.60	\$ -	2.00	2.00	0.00	2.00	\$ 20,273.30	\$ 40,546.60
2126000100	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASE PORTERIA EN CANCHA DE BASQUET-BOL A BASE DE TUBO NEGRO CED. 40 DE 75 MM. DE (3") DE DIAM., TABLERO PARA CANCHA DE BASQUET-BOL DE 1.05X1.80 MTS. A BASE DE MADERA DURA DE 1 1/4" DE ESPESOR, MARCO DE ANGULO DE 2"X2"X1/8", SOLERA DE 2"X1/8" COMO SOPORTE DEL TABLERO, PLACA A-36 1.70X0.30 MTS., PLACA DE 1/4" DE 0.20X0.30 MTS., GABARDO, TORNILLOS, CABEZA DE GOTA, INCLUYE: EXCAVACION EN MATERIAL 0.30 X 1.2X0.70 MTS., COLADO, PINTURA ANTICORROSIVA, DE OBRA Y TODO LO NECESARIO	PZA	\$ 84,014.92	\$ -	2.00	2.00	0.00	2.00	\$ 42,007.46	\$ 84,014.92

**FISMDF  
2025  
OPERADO**

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTA ESTIMACION SON VERIDICOS Y SE ENCUENTRAN EJECUTADOS AL 100% A ESTA FECHA Y QUE SE APLICAN A LO QUE ESTABLECEN LAS NORMAS, ESPECIFICACIONES Y LEGISLACION QUE RIGE A LA OBRA PUBLICA Y MANIFIESTO TENER CONOCIMIENTO DE LAS SANCIONES QUE SE APLICARAN EN CASO CONTRARIO

IMPORTE DE ESTA HOJA \$ 124,661.52  
IMPORTE ACUMULADO \$ 124,661.52

ELABORÓ  
*[Signature]*  
ING. ALEXANDER RABASA CLEMENTE  
PERSONA FISICA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
ING. FRANCISCO JAVIER VAZQUEZ AROCHA  
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  
2024-2027  
RESIDENCIA MUNICIPAL

VoBo  
*[Signature]*  
ING. FRANCISCO JAVIER VAZQUEZ AROCHA  
DIRECTOR DE OBRA

REVISÓ  
*[Signature]*  
ARQ. REYNA MAYRA ESCOBAR ORTIZ  
SUBDIRECTORA DE OBRAS

AUTORIZÓ  
*[Signature]*  
ING. JOSE CARLOS GOMEZ ESTRADA  
SUPERVISOR DE OBRAS



# H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PIJIJAPAN, CHIAPAS.

2024 - 2027

TRÁMITE DE PAGO DE ESTIMACIONES

*CON TODOS Y PARA TODOS*



## DESGLOSE

(FORMATO SI-3)

No. DE ESTIMACION: 03 (TRES) FINIQUITO

PERIODO DE EJECUCIÓN:  
08 DE AGOSTO DE 2025 AL 14 DE AGOSTO DE 2025

No. DE CONTRATO: PMP-DOPM-FAISMUN-2025-021

OBRA: CONSTRUCCION DE TECHADO DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO (DOMO)

LOCALIDAD: SAN ANTONIO MIRAMAR

MUNICIPIO: PIJIJAPAN

CONTRATISTA: ALEXANDER RABASA CLEMENTE (PERSONA FISICA)

FECHA DE INICIO Y TÉRMINO: 18 DE JUNIO DE 2025 AL 14 DE AGOSTO DE 2025

DIRECCIÓN OPERATIVA: DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

## RESUMEN POR PARTIDAS

A1	PRELIMINARES	\$	-
A2	CIMENTACION	\$	-
A3	ESTRUCTURA	\$	-
A5	INSTALACION HIDROSANITARIA	\$	-
A6	INSTALACION ELECTRICA	\$	-
A7	EQUIPAMIENTO	\$	124,561.52
		SUBTOTAL	\$ 124,561.52
		16% IVA	\$ 19,929.84
		TOTAL	\$ 144,491.36

**FISMDF  
2025  
OPERADO**

#¿NOMBRE?

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LOS DATOS SON VERDADEROS Y SE ENCUENTRAN EJECUTADOS AL 100% A ESTA FECHA ESTABLECEN LAS NORMAS, ESPECIFICACIONES Y LEGISLACION MANIFIESTO TENER CONOCIMIENTO DE LAS SANCIONES QUE SE APLICARÁN EN CASO DE FALTA DE VERDAD.

ELABORÓ

ING. ALEXANDER RABASA CLEMENTE  
PERSONA FISICA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
PIJIJAPAN, CHIAPAS  
ING. CARLOS ALBERTO ALDRES LIMA  
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  
PRESIDENCIA MUNICIPAL

AUTORIZO

ING. JOSE CARLOS GOMEZ ESTRADA  
SUPERVISOR DE OBRAS

VcBo

ING. FRANCISCO JAVIER VAZQUEZ ARCHILA  
DIRECTOR DE OBRA



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
PIJIJAPAN, CHIAPAS.  
2024-2027  
OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

REVISO

ARC. REYNA MAYOLA ESCOBAR ORTIZ  
SUBDIRECTOR DE OBRAS



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PIJIJAPAN, CHIAPAS.

2024 - 2027

TRÁMITE DE PAGO DE ESTIMACIONES

CON TODOS Y PARA TODOS



**CONCENTRADO DE VOLUMENES**

(FORMATO SI-4)

No. DE CONTRATO: PMP-DOPM-FAISMUN-2025-021  
OBRA: CONSTRUCCION DE TECHADO DE ESPACIO MULTIDEPORATIVO (DOMO)

ESTIMACIÓN NO: 03 (TRES) FINIQUITO

LOCALIDAD: SAN ANTONIO MIRAMAR

MUNICIPIO: PIJIJAPAN

CONTRATISTA: ALEXANDER RABASA CLEMENTE (PERSONA FISICA)

FECHA DE INICIO Y TÉRMINO: 16 DE JUNIO DE 2025 AL 14 DE AGOSTO DE 2025

PERIODO DE EJECUCION:  
08 DE AGOSTO DE 2025 AL 14 DE AGOSTO DE 2025

DIRECCIÓN OPERATIVA: DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

CODIGO	ACTIVIDAD Y/O SUBACTIVIDAD	UNIDAD	VOL. PROYECT	ESTIMACIONES			DIFERENCIA (+) (-)	VOLUMEN	P.U.	IMPORTE
				1	2	3				
A	CONSTRUCCION DE TECHADO DE ESPACIO MULTIDEPORATIVO (DOMO)									
A1	PRELIMINARES	M2	540.00	540.00	0.00	0.00		540.00	\$ 17.12	\$ 9,244.80
1101000011	LIMPIEZA TRAZO Y NIVELACIÓN EN ÁREA DE DESPLANTE DE EDIFICACIONES. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	540.00	540.00	0.00	0.00		540.00	\$ 17.12	\$ 9,244.80
1102000021	EXCAVACIÓN A MANO EN TERRENO TIPO "B" DE 0.0 A 2.0 O METROS DE PROFUNDIDAD SECCION OBLIGADA; INCLUYE: ACARREO A 20 METROS, AFINES DE TALUDES, TRASPALEOS, AFINES DE FONDO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	46.32	46.32	0.00	0.00		46.32	\$ 432.04	\$ 20,012.09
1103000013	RELLENO DE EXCAVACIONES PARA ESTRUCTURAS Y/O PARA ALCANZAR NIVELES DE PROYECTO, EN CAPAS DE 20 CMS DE ESPESOR, COMPACTADOS CON RODILLO VIBRATORIO MANUAL O EQUIPO SIMILAR, AL 90% , SEGÚN PRUEBA PROCTOR, PREVIA LA INCORPORACIÓN DEL AGUA NECESARIA; INCLUYE: ACARREOS, MEDIDO COMPACTO. PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, EX MATERIAL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA EJECUCION. MEDIDO COMPACTO. MEJORADO, EXTENDIDO DE HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	32.47	32.47	0.00	0.00		32.47	\$ 347.56	\$ 11,285.27
1107000421	CORTE CON CORTADORA EN BANQUETAS DE CONCRETO H PROFUNDIDAD MÍNIMA DE 2.6 CM LÍNEA DE CORTE; INCLUYE: ACARREO MEDIDO SUELTO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	140.00	140.00	0.00	0.00		140.00	\$ 110.11	\$ 15,415.40
1107000121	DEMOLICIÓN DE PISO DE CONCRETO DE 8 A 10 CMS DE ESPESOR; INCLUYE: ACARREO A 20 METROS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	38.50	38.50	0.00	0.00		38.50	\$ 108.01	\$ 4,158.39

**FISMDF  
2025  
OPERADO**

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTA ESTIMACIÓN SON VERIDICOS Y SE ENCUENTRAN SUJETADOS AL 100% A ESTA FECHA Y QUE SE APELAN A LO QUE ESTABLECEN LAS NORMAS, ESPECIFICACIONES Y LEGISLACION QUE RIGE A LA OBRA PÚBLICA, Y MANIFIESTO TENER CONOCIMIENTO DE LAS SANCIONES QUE SE APLICARÁN EN CASO CONTRARIO

IMPORTE DE ESTA HOJA \$ 80,115.95  
IMPORTE ACUMULADO \$ 80,115.95

ELABORÓ  
  
ING. ALEXANDER RABASA CLEMENTE  
PERSONA FISICA

AUTORIZO  
  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
PIJIJAPAN, CHIAPAS.  
ING. CARLOS ALBERTO ALBORES LIMA  
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  
2024-2027  
RESIDENCIA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
PIJIJAPAN, CHIAPAS.  
2024-2027  
OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES  
ING. FRANCISCO JAVIER VAZQUEZ ARCHILA  
DIRECTOR DE OBRA

REVISÓ  
  
ING. FRANCISCO JAVIER VAZQUEZ ARCHILA  
SUPERVISOR DE OBRAS

AUTORIZO  
  
ING. JOSÉ CARLOS GÓMEZ ESTRADA  
SUPERVISOR DE OBRAS



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PIJUJAPAN, CHIAPAS.

2024 - 2027

TRÁMITE DE PAGO DE ESTIMACIONES  
CON TODOS Y PARA TODOS



**CONCENTRADO DE VOLUMENES**  
(FORMATO SI-4)

Nº. DE CONTRATO: PMP-DOPM-FAISMUN-2025-021  
OBRA: CONSTRUCCION DE TECHADO DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO (DOMO)

ESTIMACIÓN NO: 03 (TRES) FINIQUITO

LOCALIDAD: SAN ANTONIO MIRAMAR

MUNICIPIO: PIJUJAPAN

CONTRATISTA: ALEXANDER RABASA CLEMENTE (PERSONA FISICA)

PERIODO DE EJECUCION:  
08 DE AGOSTO DE 2025 AL 14 DE AGOSTO DE 2025

FECHA DE INICIO Y TÉRMINO: 18 DE JUNIO DE 2025 AL 14 DE AGOSTO DE 2025

DIRECCION OPERATIVA: DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

CODIGO	ACTIVIDAD Y/O SUBACTIVIDAD	UNIDAD	VOL. PROYECT	ESTIMACIONES			DIFERENCIA	VOLUMEN	P.U.	IMPORTE
				1	2	3				
A2	CONSTRUCCION DE TECHADO DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO (DOMO)									
1201000031	CIMENTACION PLANTILLA DE CONCRETO F'c=100 KG/CM2 HECHO EN OBRA CON UN ESPESOR DE 6 CM, INCLUYE: PREPARACION DEL AREA DE DESPLANTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	38.50	38.50	0.00	0.00		38.50	\$ 266.07	\$ 9,858.70
69 - 1210-0010	TRABE DE LIGA TL-1 DE CONCRETO F'c= 250 Kg/Cm2 CON T.M.A. 3/4" CON SECCION 35 x 20 CM , ARMADA CON 6 VARILLA No 4 (1/2") Y 2 VARILLA No 3 (3/8") @, ESTRIBOS No 3 (3/8") @ 15 CM (SEGUN PROYECTO) , ELABORADO EN OBRA CON REVOLVEDORA, VIBRADOR; INCLUYE: COLADO, VIBRADO, CURADO, CIMBRADO, DESCIMBRADO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M	49.00	49.00	0.00	0.00		49.00	\$ 1,402.62	\$ 68,723.48
69 - 1220-0010	DADO DE CONCRETO F'c= 250 Kg/Cm2 CON T.M.A. 3/4" DE SECCION 60 x 60 CM, ARMADA CON 8 VARILLA No 4 (1/2) CON ESTRIBOS CON VARILLA No 3 (3/4") @ 10 CM (SEGUN PROYECTO), ELABORADO EN OBRA CON REVOLVEDORA, VIBRADOR; INCLUYE: COLADO, VIBRADO, CURADO, CIMBRADO, DESCIMBRADO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M	11.00			0.00		11.00	\$ 4,271.27	\$ 46,983.97
69 - 1230-0010	ZAPATA AISLADA Z-1 DE 1.80 x 1.80 x 0.20 DE CONCRETO F'c= 250 Kg/Cm2 CON T.M.A. 3/4", ARMADA CON VARILLA No 3 @ 15 CM EN LA PARRILLA INFERIOR Y ARMADA CON VARILLA No 3 @ 20 CM PARILLA SUPERIOR (SEGUN PROYECTO), ELABORADO EN OBRA CON REVOLVEDORA, VIBRADOR; INCLUYE: COLADO, VIBRADO, CURADO, CIMBRADO, DESCIMBRADO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	12.00	12.00	0.00	0.00		12.00	\$ 5,465.28	\$ 65,593.12

FISMDF  
2025  
OPERADO

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTA ESTIMACION SON VERIDICOS Y SE ENCUENTRAN EJECUTADOS AL 100% A ESTA FECHA Y QUE SE APEGAN A LO QUE ESTABLECEN LAS NORMAS, ESPECIFICACIONES Y LEGISLACION QUE RIGE A LA OBRA PUBLICA, Y MANIFIESTO TENER CONOCIMIENTO DE LAS SANCIONES QUE SE APLICARAN EN CASO CONTRARIO.



IMPORTE DE ESTA HOJA \$ 191,149.27  
IMPORTE ACUMULADO \$ 251,265.22

ELABORÓ  
  
ING. ALEXANDER RABASA CLEMENTE  
PERSONA FISICA

AUTORIZO  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
PIJUJAPAN, CHIAPAS  
2024-2027  
ING. CARLOS ALBERTO ALBUQUERQUE LIMA  
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

AUTORIZO  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
PIJUJAPAN, CHIAPAS  
2024-2027  
ING. FRANCISCO JAVIER VAZQUEZ ARCHILA  
DIRECTOR DE OBRAS  
REVISÓ  
  
ING. REYNA MARÍA ESCOBAR CORTIZ  
SUBDIRECTOR DE OBRAS

AUTORIZO  
  
ING. JOSÉ CARLOS GÓMEZ ESTRADA  
SUPERVISOR DE OBRAS



**H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PIJUJAPAN, CHIAPAS.**  
**2024 - 2027**  
 TRÁMITE DE PAGO DE ESTIMACIONES  
**CON TODOS Y PARA TODOS**



**CONCENTRADO DE VOLUMENES**  
(FORMATO SI-4)

No. DE CONTRATO: PMP-DOPM-FAISMUN-2025-021  
 OBRA: CONSTRUCCION DE TECHADO DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO (DOMO)

ESTIMACION NO: 03 (TRES) FINIQUITO  
 PERIODO DE EJECUCION:  
08 DE AGOSTO DE 2025 AL 14 DE AGOSTO DE 2025

LOCALIDAD: SAN ANTONIO MIRAMAR  
 MUNICIPIO: PIJUJAPAN  
 CONTRATISTA: ALEXANDER RABASA CLEMENTE (PERSONA FISICA)  
 FECHA DE INICIO Y TÉRMINO: 18 DE JUNIO DE 2025 AL 14 DE AGOSTO DE 2025  
 DIRECCION OPERATIVA: DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

CODIGO	ACTIVIDAD Y/O SUBACTIVIDAD	UNIDAD	VOL. PROYECT	ESTIMACIONES			DIFERENCIA	VOLUMEN	P.U.	IMPORTE
				1	2	3				
A	CONSTRUCCION DE TECHADO DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO (DOMO)									
A2	CIMENTACION									
1901000011.1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO DE CONCRETO Fc=150 KG/CM2 DE 10 CMS CON GRAVA CRIBADA. DE ESPESOR ACABADO PULIDO O RAYADO CON BROCHA DE PELO, LOSAS 3.08 X 2.00 METROS, JUNTAS FRIAS ACABADOS CON VOLTEADOR Y REVOLVEDORA; INCLUYE: ACARREO, COLADO, CIMBRADO, DESCIMBRADO CON MADERA DE PINO DE TERCERA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	39.32	39.32	0.00	0.00		39.32	\$ 556.25	\$ 21,871.75
1212000021	ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA NO. 3 Fy = 4200 KG/CM2, INCLUYE: SUMINISTRO EN OBRA, ACARREOS INTERNOS, HABILITADO, COLOCACION, AMARRE, GANCHOS, TRASLAPES, DESPERDICIOS, DOBLECES EN CUALQUIER ELEMENTO ESTRUCTURAL, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	KG	37.25	37.25	0.00	0.00		37.25	\$ 66.52	\$ 2,105.37
1212000031	ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA NO.4, 5, 6 AL 12 Fy=4200 KG/CM2, INCLUYE: SUMINISTRO EN OBRA, ACARREOS INTERNOS, HABILITADO, COLOCACION, AMARRE, GANCHOS, TRASLAPES, DESPERDICIOS, DOBLECES, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	KG			0.00	0.00		28.86	\$ 52.13	\$ 1,243.82

**FISMDF  
2025  
OPERADO**

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTA ESTIMACION SON VERIDICOS Y SE ENCUENTRAN EJECUTADOS AL 100% A ESTA FECHA Y QUE SE APEGAN A LO QUE ESTABLECEN LAS NORMAS, ESPECIFICACIONES Y LEGISLACION QUE RIGE A LA OBRA PUBLICA; Y MANIFIESTO TENER CONOCIMIENTO DE LAS SANCIONES QUE SE APLICARAN EN CASO CONTRARIO



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 PIJUJAPAN, CHIAPAS.  
 2024-2027  
 OBRA PUBLICA MUNICIPAL

IMPORTE DE ESTA HOJA \$ **25,220.94**  
 IMPORTE ACUMULADO \$ **276,486.18**

ELABORO  
  
 ING. ALEXANDER RABASA CLEMENTE  
 PERSONA FISICA

AUTORIZO  
  
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 PIJUJAPAN, CHIAPAS.  
 2024-2027  
 PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  
 PRESIDENCIA MUNICIPAL

REVISO  
  
 ING. FRANCISCO JAVIER VAZQUEZ ARCHILA  
 DIRECTOR DE OBRA

AUTORIZO  
  
 ING. REGINA MAYRA ESCOBAR ORTIZ  
 SUPERVISOR DE OBRAS

AUTORIZO  
  
 ING. JOSE CARLOS GOMEZ ESTRADA  
 SUPERVISOR DE OBRAS



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PIJIJAPAN, CHIAPAS.

2024 - 2027

TRÁMITE DE PAGO DE ESTIMACIONES  
CON TODOS Y PARA TODOS



**CONCENTRADO DE VOLUMENES**  
(FORMATO SI-4)

No. DE CONTRATO: PMP-DOPM-FAISMUN-2025-021  
OBRA: CONSTRUCCION DE TECHADO DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO (DOMO)

ESTIMACION NO: 03 (TRES) FINIQUITO

LOCALIDAD: SAN ANTONIO MIRAMAR

MUNICIPIO: PIJIJAPAN

CONTRATISTA: ALEXANDER RABASA CLEMENTE (PERSONA FISICA)

PERIODO DE EJECUCION:  
08 DE AGOSTO DE 2025 AL 14 DE AGOSTO DE 2025

FECHA DE INICIO Y TÉRMINO: 16 DE JUNIO DE 2025 AL 14 DE AGOSTO DE 2025

DIRECCIÓN OPERATIVA: DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

CODIGO	ACTIVIDAD Y/O SUBACTIVIDAD	UNIDAD	VOL. PROYECT	ESTIMACIONES			DIFERENCIA	VOLUMEN	P.U.	IMPORTE
				1	2	3				
A A3 69 - 3280-0009	CONSTRUCCION DE TECHADO DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO (DOMO) ESTRUCTURA SUMINISTRO, HABILITADO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA (COLUMNA) A BASE DE TUBO DE ACERO A500 GRADO B DE 150 MM (6") DE DIAMETRO. INCLUYE; PLACA CON CARTABONES PARA ANCLAJE, PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTE, ACARREOS, SOLDADURA, CORTES, OXIGENO Y ACETILENO, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	KG	1,869.19	1,869.19	0.00	0.00	0.00	1,869.19	\$ 124.28	\$ 231,060.13
1401000024	SUMINISTRO, HABILITADO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA MONTEN ; INCLUYE: PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTE, ACARREOS, SOLDADURA, CORTES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	KG	2,024.89	2,024.89	0.00	0.00		2,024.89	\$ 111.46	\$ 225,694.24
69 - 1250-0010	SUMINISTRO, HABILITADO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA A BASE DE TUBO NEGRO CED-30 DE 76 MM (3") DE DIAMETRO. INCLUYE; PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTE, ACARREOS, SOLDADURA, CORTES, OXIGENO Y ACETILENO, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	KG			08.36	0.00		2,006.35	\$ 124.14	\$ 249,068.29
69 - 1250-0020	SUMINISTRO, HABILITADO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA A BASE DE TUBO NEGRO CED-30 DE 64 MM (2 1/2") DE DIAMETRO. INCLUYE; PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTE, ACARREOS, SOLDADURA, CORTES, OXIGENO Y ACETILENO, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	KG			02.92	0.00		1,402.92	\$ 124.71	\$ 174,958.16
69 - 1250-0040	SUMINISTRO, HABILITADO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA A BASE DE TUBO NEGRO CED-30 DE 38 MM (1 1/2") DE DIAMETRO. INCLUYE; PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTE, ACARREOS, SOLDADURA, CORTES, OXIGENO Y ACETILENO, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	KG	998.23	0.00	998.23	0.00		998.23	\$ 124.57	\$ 124,349.51

**FISMDF  
2025  
OPERADO**

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTA ESTIMACION SON VERDADEROS Y SE ENCUENTRAN EJECUTADOS AL 100% A ESTA FECHA Y QUE SE APEGAN A LO QUE ESTABLECEN LAS NORMAS, ESPECIFICACIONES Y LEGISLACION QUE RIGE A LA OBRA PUBLICA; Y MANIFIESTO TENER CONOCIMIENTO DE LAS SANCIONES QUE SE APLICARAN EN CASO CONTRARIO

IMPORTE DE ESTA HOJA \$ 1,005,130.32  
IMPORTE ACUMULADO \$ 1,281,616.48

ELABORO  
  
ING. ALEXANDER RABASA CLEMENTE  
PERSONA FISICA

AUTORIZO  
  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
PIJIJAPAN, CHIAPAS  
ING. CARLOS ALBERTO ALBORDES LIMA  
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  
PRESIDENCIA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
PIJIJAPAN, CHIAPAS.  
2024 2027  
OBRA PUBLICA MUNICIPAL  
ING. FRANCISCO JAVIER VAZQUEZ ARCHILA  
DIRECTOR DE OBRA

REVISO  
  
ARO. REYNA MAYOLA ESCOBAR ORTIZ  
SUBDIRECCION DE OBRAS

AUTORIZO  
  
ING. JOSE CARLOS GOMEZ ESTRADA  
SUPERVISOR DE OBRAS



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PIJUJAPAN, CHIAPAS.

2024 - 2027

TRÁMITE DE PAGO DE ESTIMACIONES  
CON TODOS Y PARA TODOS



**CONCENTRADO DE VOLUMENES**

(FORMATO SI-4)

No. DE CONTRATO: PMP-DOPM-FAISMUN-2026-021  
OBRA: CONSTRUCCION DE TECHADO DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO (DOMO)

ESTIMACIÓN NO: 03 (TRES) FINIQUITO

LOCALIDAD: SAN ANTONIO MIRAMAR

MUNICIPIO: PIJUJAPAN

CONTRATISTA: ALEXANDER RABASA CLEMENTE (PERSONA FÍSICA)

PERIODO DE EJECUCION:  
08 DE AGOSTO DE 2025 AL 14 DE AGOSTO DE 2025

FECHA DE INICIO Y TÉRMINO: 18 DE JUNIO DE 2025 AL 14 DE AGOSTO DE 2025

DIRECCIÓN OPERATIVA: DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES


CODIGO	ACTIVIDAD V/O SUBACTIVIDAD	UNIDAD	VOL. PROYECT	ESTIMACIONES			DIFERENCIA	VOLUMEN	P.U.	IMPORTE
				1	2	3				
69 - 1251-0010	A AS CONSTRUCCION DE TECHADO DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO (DOMO) ESTRUCTURA SUMINISTRO, HABILITADO Y MONTAJE DE ESTABILIZADORES METALICO A BASE DE PTR 3" x 3" C-14. INCLUYE; PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTE, ACARREOS, SOLDADURA, CORTES, OXIGENO Y ACETILENO, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	KG	35.80	0.00	35.80	0.00		35.80	\$ 127.85	\$ 4,577.03
69 - 1252-0010	SUMINISTRO, HABILITADO Y MONTAJE DE CONECTORES METALICO A BASE DE ANGULO 3" x 3" x 1/4". INCLUYE; PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTE, ACARREOS, SOLDADURA, CORTES, OXIGENO Y ACETILENO, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	KG	59.05	0.00	59.05	0.00		59.05	\$ 126.80	\$ 7,487.54
69 - 1270-0010	SUMINISTRO, HABILITADO Y MONTAJE DE TENSOR (CV-1 Y CF -1) A BASE DE REDONDO 3/4" DE DIAMETRO CED-40. INCLUYE: ANCLAJE EN COLUMNAS, SEPARADOR CON REDONDOS LISO SO 3/8" DE DIAMETRO ACERO A-36, PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTE, ACARREOS, SOLDADURA, CORTES, OXIGENO Y ACETILENO, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	KG	276.15	0.00	276.15	0.00		276.15	\$ 121.29	\$ 33,494.23
1401000091	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA ZINTRO R-72 CAL.26; INCLUYE: ACARREOS, BIRLOS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2			568.76	0.00		568.76	\$ 334.43	\$ 190,210.41
69 - 1280-0010	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ANCLAS A BASE DE 6 VARILLAS LISA DE 1" DE 1.00 MTS DE LONGITUD. INCLUYE: UN EXTREMO ROSCADO, TUERCA HEXAGONAL Y REDONDOS, DOBLES, MANO DE OBRA, HABILITADO, ESTRIBOS Y SOLERA DE NIVELACION.	PZA			12.00	0.00		12.00	\$ 4,667.08	\$ 55,884.72

**FISMDF  
2025  
OPERADO**

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTA ESTIMACION SON VERDADEROS Y SE ENCUENTRAN EJECUTADOS AL 100% A ESTA FECHA Y QUE SE APEGAN A LO QUE ESTABLECEN LAS NORMAS, ESPECIFICACIONES Y LEGISLACION QUE RIGE A LA OBRA PÚBLICA; Y MANIFIESTO TENER CONOCIMIENTO DE LAS SANCIONES QUE SE APLICARÁN EN CASO CONTRARIO



AUTORIZO  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
PIJUJAPAN, CHIAPAS  
ING. CARLOS ALBERTO ALBORES ALMA  
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  
2024-2027  
PRESIDENCIA MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
PIJUJAPAN, CHIAPAS.  
2024-2027  
OBRA PÚBLICA MUNICIPAL  
VoBo  
ING. FRANCISCO JAVIER VAZQUEZ ARCHILA  
DIRECTOR DE OBRA

REVISO  
ARQ. REYNA MAYOL ESPINOSA ORTIZ  
SUBDIRECCION DE OBRAS

AUTORIZO  
ING. JOSE CARLOS GOMEZ ESTRADA  
SUPERVISOR DE OBRAS

ELABORO  
ING. ALEXANDER RABASA CLEMENTE  
PERSONA FÍSICA

IMPORTE DE ESTA HOJA \$ 291,653.93  
IMPORTE ACUMULADO \$ 1,673,270.41



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PIJIJAPAN, CHIAPAS.

2024 - 2027

TRÁMITE DE PAGO DE ESTIMACIONES  
CON TODOS Y PARA TODOS



**CONCENTRADO DE VOLUMENES**  
(FORMATO SI-4)

No. DE CONTRATO: PMP-DOPM-FAISMUN-2025-021  
OBRA: CONSTRUCCION DE TECHADO DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO (DOMO)

ESTIMACIÓN NO: 03 (TRES) FINIQUITO

LOCALIDAD: SAN ANTONIO MIRAMAR

MUNICIPIO: PIJIJAPAN

CONTRATISTA: ALEXANDER RABASA CLEMENTE (PERSONA FISICA)

PERIODO DE EJECUCION:  
08 DE AGOSTO DE 2025 AL 14 DE AGOSTO DE 2025

FECHA DE INICIO Y TÉRMINO: 16 DE JUNIO DE 2025 AL 14 DE AGOSTO DE 2025

DIRECCIÓN OPERATIVA: DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

CODIGO	ACTIVIDAD Y/O SUBACTIVIDAD	UNIDAD	VOL. PROYECT	ESTIMACIONES			DIFERENCIA	VOLUMEN	P.U.	IMPORTE
				1	2	3				
A	CONSTRUCCION DE TECHADO DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO (DOMO)									
AS	INSTALACION HIDROSANITARIA									
1401000055	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANALÓN DE LAMINA LISA GALVANIZADA CALIBRE 20, DE 1.10 METROS DE DESARROLLO, AMACIZADA CON SOPORTES DE SOLERA DE 1 1/2"X1/8" A CADA 2.50 METROS; INCLUYE: ACARREOS, CORTES, DOBLECES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M	58.56	0.00	58.56	0.00		58.56	\$ 1,350.78	\$ 79,100.51
1814000071	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO HIDRÁULICO DE PVC RD 26 CAMPANA ANGER DE 101 MM. DE DIAMETRO; INCLUYE: ACARREOS, TENDIDO, LUBRICACIÓN, JUNTEO, ALINEACIÓN, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M	72.00	0.00	72.00	0.00		72.00	\$ 166.26	\$ 11,250.72
1827000821	SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS DE CODO PVC HIDRÁULICO, DE 90 G X 100 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PEGAMENTO PARA PVC, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	12.00	0.00	12.00	0.00		12.00	\$ 216.50	\$ 2,598.00
1827000911	SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS DE CODO PVC HIDRÁULICO, DE 45 G X 100 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PEGAMENTO PARA PVC, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA			24.00	0.00		24.00	\$ 211.53	\$ 5,076.72

**FISMDF  
2025  
OPERADO**

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTA ESTIMACIÓN SON VERDADEROS Y SE ENCUENTRAN EJECUTADOS AL 100% A ESTA FECHA Y QUE SE APEGAN A LO QUE ESTABLECEN LAS NORMAS, ESPECIFICACIONES Y LEGISLACIÓN QUE RIGE A LA OBRA PÚBLICA, Y MANIFIESTO TENER CONOCIMIENTO DE LAS SANCIONES QUE SE APLICARÁN EN CASO CONTRARIO

IMPORTE DE ESTA HOJA \$ 98,025.96  
IMPORTE ACUMULADO \$ 1,871,296.36

ELABORÓ  
ING. ALEXANDER RABASA CLEMENTE  
PERSONA FISICA

AUTORIZO  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
PIJIJAPAN, CHIAPAS.  
ING. CARLOS ROBERTO ALBORNOS LIMA  
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  
PRESIDENCIA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
PIJIJAPAN, CHIAPAS.  
2025  
OBRA PÚBLICA MUNICIPAL  
ING. FRANCISCO JAVIER VAZQUEZ ARCHILA  
DIRECTOR DE OBRAS

REVISÓ  
ARG. REYNA MARCOLESCOBAR ORTIZ  
SUBDIRECTOR DE OBRAS

AUTORIZO  
ING. JOSE CARLOS GOMEZ ESTRADA  
SUPERVISOR DE OBRAS



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PIJUJAPAN, CHIAPAS.

2024 - 2027  
TRÁMITE DE PAGO DE ESTIMACIONES  
CON TODOS Y PARA TODOS



**CONCENTRADO DE VOLUMENES**  
(FORMATO SI-4)

No. DE CONTRATO: PMP-DOPM-FAISMUN-2025-021  
OBRA: CONSTRUCCION DE TECHADO DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO (DOMO)

ESTIMACIÓN NO: 03 (TRES) FINIQUITO

LOCALIDAD: SAN ANTONIO MIRAMAR  
MUNICIPIO: PIJUJAPAN  
CONTRATISTA: ALEXANDER RABASA CLEMENTE (PERSONA FISICA)

PERIODO DE EJECUCION:  
08 DE AGOSTO DE 2025 AL 14 DE AGOSTO DE 2025

FECHA DE INICIO Y TÉRMINO: 18 DE JUNIO DE 2025 AL 14 DE AGOSTO DE 2025  
DIRECCIÓN OPERATIVA: DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

CODIGO	ACTIVIDAD Y/O SUBACTIVIDAD	UNIDAD	VOL. PROYECT	ESTIMACIONES			DIFERENCIA (+)	DIFERENCIA (-)	VOLUMEN	P.U.	IMPORTE
				1	2	3					
2314000010	A AG CONSTRUCCION DE MURO DE ACOMETIDA DE 2.5 METROS DE ALTURA X 1.80 METROS DE ANCHO INCLUYE: PLANTILLA DE CONCRETO F'C=100KG/CM2., CIMBRA CON ZAPATA CORREDIZAS, CADENAS, CASTILLOS, LOSAS PARA NICHOS, ARMADO CON ACERO # 3, CONCRETO F=150 KG/CM2 Y F'C=200 KG/CM2. MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO, APLANADO ESPONJADO, EMBOQUILLASO, PINTURA VINILICA MCA. COMEX, VARILLA COPPER-WELLD, NICHOS A BASE DE ANGULO DE 1"X1/8", MALLA CICLON CAL. 12.6, PORTA CANDADO, PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTE MCA. COMEX, CON 2 HOJA ABATIBLES; INCLUYE: ACARREO, CIMBRA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00	0.00	1.00	0.00			1.00	\$ 19,186.51	\$ 19,186.51
2307000092	REGISTRO DE 0.6m x 0.4m. DE MEDIDAS INTERIORES Y 0.5 M. DE PROFUNDIDAD, A BASE DE MUROS DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 13 CMS. DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO DE CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:5, DE 1 CM. DE ESPESOR. APLANADO ACABADO PULIDO EN INTERIOR CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:5. FONDO DE GRAVA DE 3/4" DE 10CM DE ESPESOR. CON TAPA METÁLICA DE LAMINA LISA CAL.20, CON MARCO DE ANGULO DE ACERO DE 1 1/4"x 1/8" Y CONTRAMARCO DE 1 1/2" x 1/4", SOBRE CADENA DE 0.13X0.10M. ARMADA CON 4 VARILLAS DEL No. 3 Y ESTRIBOS DEL No. 2 A CADA 20 CMS. INCLUYE: ACARREOS EN CARRETILLA A 20 MTS. MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00	0.00	1.00	0.00			1.00	\$ 10,752.14	\$ 10,752.14
1714000050	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MUFA SECA PARA ACOMETIDA CON ENTRADA DE TUBO DE 25 MM DE DIAMETRO, INCLUYE: ACARREO, ELEVACION, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	F	1.00	0.00	1.00	0.00			1.00	\$ 85.95	\$ 85.95

**FISMDF  
2025  
OPERADO**

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTA ESTIMACIÓN SON VERDADEROS Y SE ENCUENTRAN EJECUTADOS AL 100% A ESTA FECHA Y QUE SE APEGAN A LO QUE ESTABLECEN LAS NORMAS, ESPECIFICACIONES Y LEGISLACIÓN QUE RIGE A LA OBRA PÚBLICA, Y MANIFIESTO TENER CONOCIMIENTO DE LAS SANCIONES QUE SE APLICARÁN EN CASO CONTRARIO

IMPORTE DE ESTA HOJA \$ 30,024.60  
IMPORTE ACUMULADO \$ 1,701,320.96

ELABORÓ  
ING. ALEXANDER RABASA CLEMENTE  
PERSONA FISICA

AUTORIZO  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
PIJUJAPAN, CHIAPAS  
ING. CARLOS ALBERTO ALBORÉS LIMA  
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  
RESIDENCIA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
CHIAPAS.  
2024-08-27  
ING. FRANCISCO JAVIER VAZQUEZ ARCHILA  
DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES

REVISÓ  
ING. REYNA MAYOL ESCOBAR ORTIZ  
SUBDIRECTOR DE OBRAS

AUTORIZO  
ING. JOSE CARLOS GÓMEZ ESTRADA  
SUPERVISOR DE OBRAS



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PIJUJAPAN, CHIAPAS.

2024 - 2027

TRÁMITE DE PAGO DE ESTIMACIONES  
CON TODOS Y PARA TODOS



**CONCENTRADO DE VOLUMENES**

(FORMATO SI-4)

No. DE CONTRATO: PMP-DOPM-FAISMUN-2025-021  
OBRA: CONSTRUCCION DE TECHADO DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO (DOMO)

ESTIMACIÓN NO: 03 (TRES) FINIQUITO

LOCALIDAD: SAN ANTONIO MIRAMAR

MUNICIPIO: PIJUJAPAN

CONTRATISTA: ALEXANDER RABASA CLEMENTE (PERSONA FISICA)

PERIODO DE EJECUCION:  
08 DE AGOSTO DE 2025 AL 14 DE AGOSTO DE 2025

FECHA DE INICIO Y TÉRMINO: 16 DE JUNIO DE 2025 AL 14 DE AGOSTO DE 2025

DIRECCIÓN OPERATIVA: DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

CODIGO	ACTIVIDAD Y/O SUBACTIVIDAD	UNIDAD	VOL. PROYECT	ESTIMACIONES			DIFERENCIA		VOLUMEN	P.U.	IMPORTE
				1	2	3	(+)	(-)			
A	CONSTRUCCION DE TECHADO DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO (DOMO)										
A8	INSTALACION ELECTRICA										
1702000020	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CENTRO DE CARGA QOD-4, MARCA SQUARE'D; INCLUYE: ACARREO, CONEXION, PRUEBA, MATERIALES PARA SU FIJACION, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00	0.00	1.00	0.00			1.00	\$ 873.24	\$ 873.24
1702000430	SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO QO DE 2 POLOS 15 A 50 AMPERS, MARCA SQUARE'D; INCLUYE: ACARREO, CONEXION, PRUEBA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	3.00	0.00	3.00	0.00			3.00	\$ 853.96	\$ 2,561.88
69-5012-0010	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REFLECTOR LED DELGADO 200W ALTA POTENCIA 18000LM SURTEK COLOR DE LA CARCASA BLANCO COLOR DE LA LUZ BLANCO FRIO, MODELO RFL200; INCLUYE: ACARREO, FLETE, ARMADO, ELEVACION, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	9.00	0.00	9.00	0.00			9.00	\$ 4,441.58	\$ 39,974.31
1714000010	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASE PARA MEDIDOR MONOFASICO TIPO SOCKET, CAT. 356, MARCA SQUARE'D; INCLUYE: ACARREO, RANURADO, RESANE, INSTALACION, CONECTORES, TERMINALES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00	0.00	1.00	0.00			1.00	\$ 421.16	\$ 421.16
1705000020.1	SALIDA DE CENTRO EN CAJA DE LAMINA GALVANIZADA CON TUBO CONDUIT DE FIERRO GALVANIZADO PARED DELGADA DE 26 MM (1"); INCLUYE: ACARREOS, CONECTORES, COPLES, CHALUPA GALVANIZADA, CABLES No 8 y No 10, SOBRETAPA DE ALUMINIO, PRUEBAS, CONEXIONES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA, (PARA DOMO) Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	SAL			9.00	0.00			9.00	\$ 2,961.85	\$ 26,656.65

**FISMDF  
2025  
OPERADO**



DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTA ESTIMACION SON VERIFICADOS Y SE ENCUENTRAN EJECUTADOS AL 100% A ESTA FECHA Y QUE SE APEGAN A LO QUE ESTABLECEN LAS NORMAS, ESPECIFICACIONES Y LEGISLACIÓN QUE RIGE A LA OBRA PÚBLICA, Y MANIFIESTO TENER CONOCIMIENTO DE LAS SANCIONES QUE SE APLICARÁN EN CASO CONTRARIO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
PIJUJAPAN, CHIAPAS.  
2024-2027

IMPORTE DE ESTA HOJA \$ 70,487.24  
IMPORTE ACUMULADO \$ 1,771,808.20

ELABORÓ:  
  
ING. ALEXANDER RABASA CLEMENTE  
PERSONA FISICA

AUTORIZÓ:  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
PIJUJAPAN, CHIAPAS.  
ING. CARLOS ALBERTO ALDORES LIMA  
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  
PRESIDENCIA MUNICIPAL

REVISÓ:  
  
ING. FRANCISCO JAVIER VAZQUEZ ANCHILA  
DIRECTOR DE OBRA

REVISÓ:  
  
ING. REYNA MARÍA DEL SOCORRO BAR ORTIZ  
SUBDIRECTOR DE OBRAS

AUTORIZÓ:  
  
ING. JOSÉ CARLOS GÓMEZ ESTRADA  
SUPERVISOR DE OBRAS



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PIJUJAPAN, CHIAPAS.

2024 - 2027

TRÁMITE DE PAGO DE ESTIMACIONES  
CON TODOS Y PARA TODOS



**CONCENTRADO DE VOLUMENES**  
(FORMATO SI-4)

No. DE CONTRATO: PMP-DOPM-FAISMUN-2025-021  
OBRA: CONSTRUCCION DE TECHADO DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO (DOMO)

ESTIMACIÓN NO.: 03 (TRES) FINIQUITO

LOCALIDAD: SAN ANTONIO MIRAMAR

MUNICIPIO: PIJUJAPAN

CONTRATISTA: ALEXANDER RABASA CLEMENTE (PERSONA FISICA)

PERIODO DE EJECUCION:  
08 DE AGOSTO DE 2025 AL 14 DE AGOSTO DE 2025


FECHA DE INICIO Y TÉRMINO: 16 DE JUNIO DE 2025 AL 14 DE AGOSTO DE 2025

DIRECCIÓN OPERATIVA: DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

CODIGO	ACTIVIDAD Y/O SUBACTIVIDAD	UNIDAD	VOL. PROYECT	ESTIMACIONES			DIFERENCIA	VOLUMEN	P.U.	IMPORTE
				1	2	3				
A7	CONSTRUCCION DE TECHADO DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO (DOMO) EQUIPAMIENTO									
69-6012-0010	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO PARA BASQUETBOL DE ACRILICO DE 12 MM (ACRILICO CRISTAL DE IMPORTACION) ARO PROFESIONAL FIJO MOD. GI FABRICADO EN PLACA DE ACERO PARA SU RESISTENCIA Y SUJETADORES DE RED FABRICADOS EN CABLE DE ACERO Y PINTADO EN COLOR NARANJA RED DE NYLON EN COLOR BLANCO IDEAL PARA USO RUDO, CON BASTIDOR FABRICADO CON PTR DE 2 X 1 1/2" CAL. 14 EN ACERO A-36 CON MEDIDAS REGLAMENTARIA 1.80 X 1.05 METROS, LINEAS DE JUEGO OFICIALES A PROBADOS POR LA ANB, CON ACABADOS DE CALIDAD, INLCUYE MANO DE OBRA, ACARREO DENTRO Y FUERA DE LA OBRA.	PZA	2.00	0.00	0.00	2.00		2.00	\$ 20,273.30	\$ 40,546.60
2125000100	"SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASE PORTERIA EN CANCHA DE BASQUET-BOL A BASE DE TUBO NEGRO CED. 40 DE 75 MM. DE (3") DE DIAM., TABLERO PARA CANCHA DE BASQUET-BOL DE 1.06X1.80 MTS. A BASE DE MADERA DURA DE 1 1/4" DE ESPESOR, MARCO DE ANGULO DE 2"X2"X1/8", SOLERA DE 2"X1/8" COMO SOPORTE DEL TABLERO, PLACA A-36 1.70X0.30 MTS., PLACA DE 1/4" DE 0.20X0.30 MTS., REDONDO DE 3/4" PARA ARO, TORNILLOS, CABEZA DE GOTA HEXAGONAL, SEGUN PLANO TIPO; INCLUYE: EXCAVACION EN MATERIAL B, A BASE DE CONCRETO" DE 0.30 X 1.2X0.70 MTS., COLADO, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, PINTURA ANTICORROSIVA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	2.00	0.00	0.00	2.00		2.00	\$ 42,007.46	\$ 84,014.92

**FISMDF  
2025  
OPERADO**

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTA ESTIMACIÓN SON VERDICOS Y SE ENCUENTRAN EJECUTADOS AL 100% A ESTA FECHA Y QUE SE APEGAN A LO QUE ESTABLECEN LAS NORMAS, ESPECIFICACIONES Y LEGISLACIÓN QUE RIGE A LA OBRA PÚBLICA, Y MANIFIESTO TENER CONOCIMIENTO DE LAS SANCIONES QUE SE APLICARÁN EN CASO CONTRARIO



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
PIJUJAPAN, CHIAPAS.  
2024-2027  
OBRA PÚBLICA MUNICIPAL

IMPORTE DE ESTA HOJA \$ 124,561.52  
IMPORTE ACUMULADO \$ 1,896,369.72

ELABORO  
  
ING. ALEXANDER RABASA CLEMENTE  
PERSONA FISICA

AUTORIZO  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
PIJUJAPAN, CHIAPAS  
ING. CARLOS ALBERTO GILBORES LIMA  
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  
RESIDENCIA MUNICIPAL

ING. FRANCISCO JAVIER VAZQUEZ ARCOFILA  
DIRECTOR DE OBRA

REVISO  
  
ARQ. REYNA MAYOLA ESCOBAR ORTIZ  
SUBDIRECCION DE OBRAS

AUTORIZO  
  
ING. JOSE CARLOS GOMEZ ESTRADA  
SUPERVISOR DE OBRAS



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PIJUJAPAN, CHIAPAS.

2024 - 2027

TRÁMITE DE PAGO DE ESTIMACIONES  
*CON TODOS PARA TODOS*



**NÚMEROS GENERADORES GENERAL**

(FORMATO SI-5)

No. DE CONTRATO: PMP-DOPM-FAISMUN-2025-021

OBRA: CONSTRUCCION DE TECHADO DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO (DOMO)

ESTIMACIÓN NO : 03 (TRES) FINIQUITO

LOCALIDAD: SAN ANTONIO MIRAMAR

MUNICIPIO: PIJUJAPAN

CONTRATISTA: ALEXANDER RABASA CLEMENTE (PERSONA FISICA)

FECHA DE INICIO: 18 DE JUNIO DE 2025 AL 14 DE AGOSTO DE 2025

PERIODO DE EJECUCION:  
08 DE AGOSTO DE 2025 AL 14 DE AGOSTO DE 2025

CIÓN OPERATIVA: DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

CLAVE	CONCEPTO	LOCALIZACIÓN			LARGO	ANCHO	ALTO	PZA	RESULTADO	UNIDAD	OBSERVACIONES
		ÁREA	EJE	TRAMO							
A A7 69-6012-0010	CONSTRUCCION DE DOMO DE 18.00 x 32.00 Y CANCHA EQUIPAMIENTO SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO PARA BASQUETBOL DE ACRILICO DE 12 MM (ACRILICO CRISTAL DE IMPORTACION) ARO PROFESIONAL FIJO MOD. GI FABRICADO EN PLACA DE ACERO PARA SU RESISTENCIA Y SUJETADORES DE RED FABRICADOS EN CABLE DE ACERO Y PINTADO EN COLOR NARANJA RED DE NYLON EN COLOR BLANCO IDEAL PARA USO RUDO, CON BASTIDOR FABRICADO CON PTR DE 2 X 1 1/2" CAL. 14 EN ACERO A-36 CON MEDIDAS REGLAMENTARIA 1.80 X 1.05 METROS, LINEAS DE JUEGO OFICIALES A PROBADOS POR LA ANB, CON ACABADOS DE CALIDAD, INLCUYE MANO DE OBRA, ACARREO DENTRO Y FUERA DE LA OBRA.							2.00	2.00	PZA	
								TOTAL:	2.00	PZA	
2125000100	"SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASE PORTERIA EN CANCHA DE BASQUET-BOL A BASE DE TUBO NEGRO CED. 40 DE 75 MM. DE (3") DE DIAM., TABLERO PARA CANCHA DE BASQUET-BOL DE 1.05X1.80 MTS. A BASE DE MADERA DURA DE 1 1/4" DE ESPESOR, MARCO DE ANGULO DE "2"X2"X1/8", SOLERA DE 2"X1/8" COMO SOPORTE DEL TABLERO, PLACA A-36 1.70X0.30 MTS., PLACA DE 1/4" DE 0.20X0.30 MTS., REDONDO DE 3/4" PARA ARO, TORNILLOS, CABEZA DE GOTA HEXAGONAL, SEGUN PLANO TIPO; INCLUYE: EXCAVACION EN MATERIAL B, A BASE DE CONCRETO" DE 0.30 X 1.2X0.70 MTS., COLADO, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, PINTURA ANTICORROSIVA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.							2.00	2.00	PZA	
								TOTAL:	2.00	PZA	

**FISMDF  
2025  
OPERADO**



DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTA ESTIMACION SON VERIDICOS Y SE ENCUENTRAN EJECUTADOS AL 100% A ESTA FECHA Y QUIE SE APEGAN A LO QUE ESTABLECEN LAS NORMAS, ESPECIFICACIONES Y LEGISLACION QUE RIGE A LA OBRA PUBLICA, Y MANIFIESTO TENER CONOCIMIENTO DE LAS SANCIONES QUE SE APLICARAN EN CASO CONTRARIO

ELABORÓ  
  
ING. ALEXANDER RABASA CLEMENTE  
PERSONA FISICA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
PIJUJAPAN, CHIAPAS  
2024-2027  
PRESIDENCIA MUNICIPAL

AUTORIZÓ  
  
ING. JOSE CARLOS GOMEZ ESTRADA  
SUPERVISOR DE OBRAS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
PIJUJAPAN, CHIAPAS  
2024-2027  
OBRA PUBLICA MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PIJUJAPAN, CHIAPAS.  
2024 - 2027



TRÁMITE DE ESTIMACIONES  
*CON TODO Y PARA TODOS*

**NUMEROS GENERADORES COMPLEMENTO:  
REPORTE FOTOGRÁFICO**  
(FORMATO SI-5D)

No. DE CONTRATO: **PMP-DOPM-FAISMUN-2025-021**  
OBRA: **CONSTRUCCION DE TECHADO DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO (DOMO)**

ESTIMACIÓN NO: **03 (TRES) FINIQUITO**

LOCALIDAD: **SAN ANTONIO MIRAMAR**

MUNICIPIO: **PIJUJAPAN**

CONTRATISTA: **ALEXANDER RABASA CLEMENTE (PERSONA FISICA)**

PERIODO DE EJECUCIÓN:  
**08 DE AGOSTO DE 2025 AL 14 DE AGOSTO DE 2025**

FECHA DE INICIO Y TÉRMINO: **16 DE JUNIO DE 2025 AL 14 DE AGOSTO DE 2025**

DIRECCIÓN OPERATIVA: **DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES**

**CODIGO ACTIVIDAD Y/O SUBACTIVIDAD**

**FOTOGRAFIA**

**A** CONSTRUCCION DE DOMO DE 18.00 x 32.00 Y CANCHA  
**A7** EQUIPAMIENTO  
69-6012-0010 SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO PARA BASQUETBOL DE ACRILICO DE 12 MM (ACRILICO CRISTAL DE IMPORTACION )ARO PROFESIONAL FIJO MOD. GI FABRICADO EN PLACA DE ACERO PARA SU RESISTENCIAY SUJETADORES DE RED FABRICADOS EN CABLE DE ACERO Y PINTADO EN COLOR NARANJA RED DE NYLON EN COLOR BLANCO IDEAL PARA USO RUDO, CON BASTIDOR FABRICADO CON PTR DE 2 X 1 1/2" CAL. 14 EN ACERO A-36 CON MEDIDAS REGLAMENTARIA 1.80 X 1.05 METROS, LINEAS DE JUEGO OFICIALES A PROBADOS POR LA ANB, CON ACABADOS DE CALIDAD, INLCUYE MANO DE OBRA, ACARREO DENTRO Y FUERA DE LA OBRA.



DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTA ESTIMACION SON VERIDICOS Y SE ENCUENTRAN EJECUTADOS AL 100% A ESTA FECHA Y QUE SE APEGAN A LO QUE ESTABLECEN LAS NORMAS, ESPECIFICACIONES Y LEGISLACIÓN QUE RIGE A LA OBRA PÚBLICA; Y MANIFIESTO TENER CONOCIMIENTO DE LAS SANCIONES QUE SE APLICARÁN EN CASO CONTRARIO

ELABORO

ING. ALEXANDER RABASA CLEMENTE  
RESIDENTE DE OBRA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
PIJUJAPAN, CHIAPAS.  
2024-2027  
PRESIDENCIA MUNICIPAL

AUTORIZO

ING. JOSE CARLOS GOMEZ ESTRADA  
SUPERVISOR DE OBRAS

2024-2027  
OBRA PÚBLICA MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PIJUJAPAN, CHIAPAS.  
2024 - 2027



TRÁMITE DE ESTIMACIONES  
CON TODO Y PARA TODOS

NUMEROS GENERADORES COMPLEMENTO:  
**REPORTE FOTOGRÁFICO**  
(FORMATO SI-5D)

No. DE CONTRATO: PMP-DOPM-FAISMUN-2025-021  
OBRA: CONSTRUCCION DE TECHADO DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO (DOMO)

ESTIMACIÓN NO: 03 (TRES) FINIQUITO

LOCALIDAD: SAN ANTONIO MIRAMAR

MUNICIPIO: PIJUJAPAN

CONTRATISTA: ALEXANDER RABASA CLEMENTE (PERSONA FISICA)

PERIODO DE EJECUCIÓN:  
08 DE AGOSTO DE 2025 AL 14 DE AGOSTO DE 2025

FECHA DE INICIO Y TÉRMINO: 16 DE JUNIO DE 2025 AL 14 DE AGOSTO DE 2025

DIRECCIÓN OPERATIVA: DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

**CODIGO ACTIVIDAD Y/O SUBACTIVIDAD**

**FOTOGRAFIA**

A  
A7  
69-6012-0010  
CONSTRUCCION DE DOMO DE 18.00 x 32.00 Y CANCHA EQUIPAMIENTO  
SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO PARA BASQUETBOL DE ACRILICO DE 12 MM (ACRILICO CRISTAL DE IMPORTACION )ARO PROFESIONAL FIJO MOD. GI FABRICADO EN PLACA DE ACERO PARA SU RESISTENCIAY SUJETADORES DE RED FABRICADOS EN CABLE DE ACERO Y PINTADO EN COLOR NARANJA RED DE NYLON EN COLOR BLANCO IDEAL PARA USO RUDO, CON BASTIDOR FABRICADO CON PTR DE 2 X 1 1/2" CAL. 14 EN ACERO A-36 CON MEDIDAS REGLAMENTARIA 1.80 X 1.05 METROS, LINEAS DE JUEGO OFICIALES A PROBADOS POR LA ANB, CON ACABADOS DE CALIDAD, INLCUYE MANO DE OBRA, ACARREO DENTRO Y FUERA DE LA OBRA.



DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTA ESTIMACIÓN SON VERIDICOS Y SE ENCUENTRAN EJECUTADOS AL 100% A ESTA FECHA Y QUE SE APEGAN A LO QUE ESTABLECEN LAS NORMAS, ESPECIFICACIONES Y LEGISLACIÓN QUE RIGE A LA OBRA PÚBLICA; Y MANIFIESTO TENER CONOCIMIENTO DE LAS SANCIONES QUE SE APLICARÁN EN CASO CONTRARIO

ELABORO

ING. ALEXANDER RABASA CLEMENTE  
RESIDENTE DE OBRA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
PIJUJAPAN, CHIAPAS.  
2024-2027  
PRESIDENCIA MUNICIPAL

AUTORIZO  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
PIJUJAPAN, CHIAPAS.

ING. JOSE CARLOS GOMEZ ESTRADA  
SUPERVISOR DE OBRAS



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PIJIJAPAN, CHIAPAS.

2024 - 2027

TRÁMITE DE ESTIMACIONES  
CON TODO Y PARA TODOS



NUMEROS GENERADORES COMPLEMENTO:  
**REPORTE FOTOGRAFICO**  
(FORMATO SI-5D)

No. DE CONTRATO: PMP-DOPM-FAISMUN-2025-021  
OBRA: CONSTRUCCION DE TECHADO DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO (DOMO)

ESTIMACIÓN NO: 03 (TRES) FINIQUITO

LOCALIDAD: SAN ANTONIO MIRAMAR

MUNICIPIO: PIJIJAPAN

CONTRATISTA: ALEXANDER RABASA CLEMENTE (PERSONA FISICA)

PERIODO DE EJECUCIÓN:  
08 DE AGOSTO DE 2025 AL 14 DE AGOSTO DE 2025

FECHA DE INICIO Y TÉRMINO: 16 DE JUNIO DE 2025 AL 14 DE AGOSTO DE 2025

DIRECCIÓN OPERATIVA: DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

CODIGO ACTIVIDAD Y/O SUBACTIVIDAD

FOTOGRAFIA

A  
A7  
69-6012-0010

CONSTRUCCION DE DOMO DE 18.00 x 32.00 Y CANCHA EQUIPAMIENTO  
SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO PARA BASQUETBOL DE ACRILICO DE 12 MM (ACRILICO CRISTAL DE IMPORTACION )ARO PROFESIONAL FIJO MOD. G1 FABRICADO EN PLACA DE ACERO PARA SU RESISTENCIAY SUJETADORES DE RED FABRICADOS EN CABLE DE ACERO Y PINTADO EN COLOR NARANJA RED DE NYLON EN COLOR BLANCO IDEAL PARA USO RUDO, CON BASTIDOR FABRICADO CON PTR DE 2 X 1 1/2" CAL. 14 EN ACERO A-36 CON MEDIDAS REGLAMENTARIA 1.80 X 1.05 METROS, LINEAS DE JUEGO OFICIALES A PROBADOS POR LA ANB, CON ACABADOS DE CALIDAD, INLCUYE MANO DE OBRA, ACARREO DENTRO Y FUERA DE LA OBRA.



DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTA ESTIMACION SON VERIDICOS Y SE ENCUENTRAN EJECUTADOS AL 100% A ESTA FECHA Y QUE SE APEGAN A LO QUE ESTABLECEN LAS NORMAS, ESPECIFICACIONES Y LEGISLACIÓN QUE RIGE A LA OBRA PÚBLICA; Y MANIFIESTO TENER CONOCIMIENTO DE LAS SANCIONES QUE SE APLICARÁN EN CASO CONTRARIO

ELABORÓ  
  
ING. ALEXANDER RABASA CLEMENTE  
RESIDENTE DE OBRA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
PIJIJAPAN, CHIAPAS.  
2024-2027

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
PIJIJAPAN, CHIAPAS.  
2024-2027  
ING. JOSE CARLOS GOMEZ ESTRADA  
SUPERVISOR DE OBRAS