

Municipio de: PIJJIAPAN

Avance Físico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/04/2025 al 30/06/2025

AFFPOA

31-jul.-25

Pág. 1 de 6

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto Obra-Partida-Área	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.

AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO

03 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL

12 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA

1209PIM1622201090	REHABILITACION DE AUDITORIO MUNICIPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	4,500,000.00	4,500,000.00	0.00	--	0.00	1.00	LOTE	888.00	PERSONA
1209PIM03622201090	REHABILITACION DE CASA DE LA CULTURA CESAR PINEDA DEL VALLE	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	--	0.00	1.00	LOTE	888.00	PERSONA
1209PIM04624301090	MANTENIMIENTO DE PLAZA PUBLICA "MIGUEL HIDALGO"	0001 CABECERA MUNICIPAL	550,000.00	550,000.00	0.00	--	0.00	1.00	LOTE	888.00	PERSONA
1210PIM0814301090	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0004 PIJJIAPAN	2,900,000.00	2,900,000.00	0.00	--	0.00	1.00	LOTE	888.00	PERSONA

Sub Total por Subprograma

9,150,000.00 9,150,000.00 0.00

16 ADQUISICIONES PATRIMONIALES

1612PIM15565101100	ADQUISICION DE UN SMARTPHONE PARA EL AREA DE COMUNICACION SOCIAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	10,490.00	10,490.00	0.00	--	100.00	1.00	TELEFONO	18,219.00	PERSONA
1609PIM10515101090	ADQUISICION DE IMPRESORA EPSON L3250 PARA EL AREA DE OBRAS PUBLICAS	0001 CABECERA MUNICIPAL	7,142.00	7,142.00	0.00	--	100.00	1.00	IMPRESORA	51,193.00	PERSONA
16120PIM8515102010	ADQUISICION DE IMPRESORA MARCA BROTHER PARA EL AREA DE RECLUTAMIENTO	0001 CABECERA MUNICIPAL	13,000.00	13,000.00	0.00	--	100.00	1.00	IMPRESORA	51,193.00	PERSONA
1605PIM11515101050	ADQUISICION DE COMPUTADORA MARCA LENOVO PARA EL AREA DE OFICIALIA MAYOR	0001 CABECERA MUNICIPAL	17,900.25	17,900.25	0.00	--	100.00	1.00	COMPUTADORA	51,193.00	PERSONA
1610PIM12515102010	ADQUISICION DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L4260 AREA PREVENCION DEL DELITO	0001 CABECERA MUNICIPAL	9,556.25	9,556.25	0.00	--	100.00	1.00	IMPRESORA	51,193.00	PERSONA
1609PIM32515101090	ADQUISICION DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL CANON	0001 CABECERA MUNICIPAL	11,834.32	11,834.32	0.00	--	100.00	1.00	IMPRESORA	51,193.00	PERSONA
1601PIM36515101010	ADQUISICION DE LAPTOP MARCA DELL PARA EL AREA DE SINDICATURA	0001 CABECERA MUNICIPAL	8,956.21	8,956.21	0.00	--	100.00	1.00	LAPTOP	51,196.00	PERSONA
1610PIM30515102010	ADQUISICION DE UNA COMPUTADORA PERSONAL, HP PARA EL AREA DE COMSP	0001 CABECERA MUNICIPAL	11,522.05	11,522.05	0.00	--	100.00	1.00	COMPUTADORA DE ESCRITORO	51,196.00	PERSONA

Sub Total por Subprograma

90,401.08 90,401.08 0.00

17 REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA

1709PIM0562201090	REHABILITACION DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	3,900,000.00	3,900,000.00	0.00	--	0.00	1.00	LOTE	888.00	PERSONA
-------------------	---	-------------------------	--------------	--------------	------	----	------	------	------	--------	---------

Municipio de: PIJIJAPAN

Avance Físico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/04/2025 al 30/06/2025

AFFPOA

31-jul.-25

Pág. 2 de 6

Clave Presupuestal	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
1705PIM06614301090	REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	0001 CABECERA MUNICIPAL	2,035,231.15	2,035,231.15	0.00	--	0.00	1.00	LOTE	888.00	PERSONA
1709PIM02622301090	REHABILITACION DEL MERCADO MUNICIPAL LAZARO CARDENAS DEL RIO	0001 CABECERA MUNICIPAL	4,500,000.00	4,500,000.00	0.00	--	0.00	1.00	LOTE	888.00	PERSONA
1704PIM07614301090	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,213,669.48	1,213,669.48	0.00	--	0.00	1.00	LOTE	888.00	PERSONA
<b>Sub Total por Subprograma</b>			11,548,900.63	11,548,900.63	0.00						
<b>Sub Total por Programa</b>			20,889,301.71	20,889,301.71	0.00						
<b>Sub Total por Fuente de Financiamiento</b>			20,889,301.71	20,889,301.71	0.00						
<b>EA FAISMUN AÑO EN CURSO</b>											
<b>AS AGUA Y SANEAMIENTO</b>											
<b>14 RED DE ALCANTARILLADO (PIR)</b>											
14050EA04614301090	[EA-004 REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, EN BARRIO SAN FELIPE]	0320 PIJIJAPAN(BARRIO SAN FELIPE)	732,815.33	732,815.33	0.00	--	0.00	113.00	M2	72.00	PERSONA
<b>Sub Total por Subprograma</b>			732,815.33	732,815.33	0.00						
<b>Sub Total por Programa</b>			732,815.33	732,815.33	0.00						
<b>UR URBANIZACIÓN</b>											
<b>02 RED DE ELECTRIFICACIÓN (PIR)</b>											
02020EA00614401090	[EA-008 AMPLIACION DE LA LINEA DE MEDIA TENSION 2F-3F, EN LOS LAURELES (AMPLIACION LOS LAURELES)]	0315 LOS LAURELES (AMPLIACION LOS LAURELES)	1,151,497.20	1,151,497.20	0.00	--	92.34	13.00	POSTE	54.00	PERSONA
0204EA011614301090	[EA-011 REHABILITACION DE LA INSTALACION ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION DE LA ESCUELA SECUNDARIA LISANDOR CALDERON, EN PIJIJAPAN]	0004 PIJIJAPAN	1,984,234.22	1,984,234.22	0.00	--	0.00	1.00	PZA	18,219.00	PERSONA
<b>Sub Total por Subprograma</b>			3,145,731.42	3,145,731.42	0.00						
<b>04 ALUMBRADO PÚBLICO</b>											
0405EA014614301090	[EA-014 REHABILITACION DE ALUMBRADO PÚBLICO, EN PIJIJAPAN (LOCALIDADES VARIAS)]	0002 PIJIJAPAN(VARIAS LOCALIDADES)	1,389,240.48	1,389,240.48	0.00	--	96.85	510.00	PIEZA	18,219.00	PERSONA
<b>Sub Total por Subprograma</b>			1,389,240.48	1,389,240.48	0.00						



Main Report

<b>Municipio de : PIJJIAPAN</b> Avance Físico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Período: Del 01/04/2025 al 30/06/2025	<b>AFFPOA</b> 31-jul-25 Pág. 3 de 6
--	---

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto Obras-Paríola-Área	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
<b>05 CAMINOS RURALES</b>											
0605EA018616301090	IEA-018 REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMOS AISLADOS DEL KM 2-700 AL 21-800, EN LA LOCALIDAD LA CONQUISTA	0071 LA CONQUISTA	1,234,360.57	1,234,360.57	0.00	--	60.14	19.00	KM	372.00	PERSONA
<b>Sub Total por Subprograma</b>			1,234,360.57	1,234,360.57	0.00						
<b>20 PAVIMENTACIÓN</b>											
2001EA006614101090	IEA-006 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, EN LA LOCALIDAD DE MONTE CRISTO	0006 MONTECRISTO	1,673,939.52	1,673,939.52	0.00	--	0.00	700.00	M2	99.00	PERSONA
2001EA018614101090	IEA-010 PAVIMENTACION CON CONCRETO MIXTO, EN LA ISLA JOSE	0277 ISLA SAN JOSE	2,500,089.97	2,500,089.97	0.00	--	0.00	1,325.00	M2	93.00	PERSONA
2001EA018614101090	IEA-013 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO,	0321 PIJJIAPAN(MILENIO RENACIMIENTO)	4,352,850.19	4,352,850.19	0.00	--	0.00	1,380.00	M2	19,219.00	PERSONA
<b>Sub Total por Subprograma</b>			8,526,879.68	8,526,879.68	0.00						
<b>29 PUENTE (PEATONAL Y VEHICULAR) (PIR)</b>											
2901EA006614101090	IEA-006 CONSTRUCCION DE PUENTE VADO, EN NUEVO RIO BRAVO	0223 EJIDO RIO BRAVO	5,336,455.66	5,336,455.66	0.00	--	36.43	1.00	PIEZA	32.00	PERSONA
<b>Sub Total por Subprograma</b>			5,336,455.66	5,336,455.66	0.00						
<b>30 CANCHA PUBLICA</b>											
3001EA006614101090	IEA-009 CONSTRUCCION EN ENMALLADO PERIMETRAL BARRIO EL ARENAL	0092 BARRIO EL ARENAL	889,060.46	889,060.46	0.00	--	0.00	286.00	M2	897.00	PERSONA
<b>Sub Total por Subprograma</b>			889,060.46	889,060.46	0.00						
<b>41 ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO</b>											
4101EA007614101090	IEA-007 CONSTRUCCION DE ENMALLADO PERIMETRAL, EN LA LOCALIDAD SANTA VIRGINIA	0072 SANTA VIRGINIA	392,807.53	392,807.53	0.00	--	0.00	342.00	M	888.00	PERSONA
<b>Sub Total por Subprograma</b>			392,807.53	392,807.53	0.00						
<b>65 TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PUBLICOS</b>											
6501EA002614101090	IEA-002 CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA MULTIDEPORTIVA (DOMO), EN LA UNIDAD PUENTE MARGARITAS (LOMBONITA)	0173 PUENTE MARGARITAS	2,021,026.76	2,021,026.76	0.00	--	0.00	1.00	DOMO	350.00	PERSONA
<b>Sub Total por Subprograma</b>			2,021,026.76	2,021,026.76	0.00						

Municipio de: PIJJIAPAN

AFFPOA

31-jul.-25

Avance Físico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/04/2025 al 30/06/2025

Pág. 4 de 6

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Otra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.

**Sub Total por Programa**

22,935,561.56 22,935,561.56 0.00

**Sub Total por Fuente de Financiamiento**

23,668,376.89 23,668,376.89 0.00

**EC FAISMUN REFRENDOS**

**VI VIVIENDA**

**18 ELECTRIFICACION RURAL**

1802000206144010900 005 MEJORAMIENTO DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA, RIA LAS MERCEDES 0129 RANCHERIA LAS MERCEDES 60,139.74 60,139.74 0.00 -- 0.00 1.00 RED ELECTRICA 100.00 VIVIENDA

**Sub Total por Subprograma**

60,139.74 60,139.74 0.00

**Sub Total por Programa**

60,139.74 60,139.74 0.00

**Sub Total por Fuente de Financiamiento**

60,139.74 60,139.74 0.00

**FA FORTAMUNDF AÑO EN CURSO**

**R5 PROTECCIÓN Y PRESERVACIÓN ECOLÓGICA**

**07 RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN DE BASURA**

0702FA002113402020 PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DE LIMPIA MUNICIPAL 0001 CABECERA MUNICIPAL 5,922,357.36 5,922,357.36 0.00 -- 0.05 66.00 PERSONA 16,219.00 PERSONA  
 0702FA002132202020 PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DE LIMPIA MUNICIPAL 0001 CABECERA MUNICIPAL 740,294.67 740,294.67 0.00 -- 0.00 66.00 PERSONA 16,219.00 PERSONA  
 0702FA002398102020 PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DE LIMPIA MUNICIPAL 0001 CABECERA MUNICIPAL 141,248.22 141,248.22 0.00 -- 0.00 66.00 PERSONA 16,219.00 PERSONA

**Sub Total por Subprograma**

6,803,900.25 6,803,900.25 0.00

**Sub Total por Programa**

6,803,900.25 6,803,900.25 0.00

**RD IDENTIFICACIÓN Y REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES**

**01 IDENTIFICACION DE RIESGOS**

0101FA004113402010 PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL 0001 CABECERA MUNICIPAL 4,454,808.00 4,454,808.00 0.00 -- 45.22 47.00 ELEMENTOS 16,219.00 PERSONA  
 0101FA004132202010 PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL 0001 CABECERA MUNICIPAL 556,851.00 556,851.00 0.00 -- 0.00 47.00 ELEMENTOS 16,219.00 PERSONA  
 0101FA004398102010 PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL 0001 CABECERA MUNICIPAL 106,538.77 106,538.77 0.00 -- 0.00 47.00 ELEMENTOS 16,219.00 PERSONA

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto Obras-Partidos-Área	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.

## Sub Total por Subprograma

5,116,197.77 5,116,197.77 0.00

## 02 REDUCCION DE RIESGOS

0203FA020541102010	EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL Y/O SIMC (ADQUISICION DE AMBULANCIA)	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,872,655.34	1,872,655.34	0.00	--	100.00	1.00	AMBULANCIA	18,219.00	PERSONA
--------------------	--	-------------------------	--------------	--------------	------	----	--------	------	------------	-----------	---------

## Sub Total por Subprograma

1,872,655.34 1,872,655.34 0.00

## Sub Total por Programa

6,990,853.11 6,990,853.11 0.00

## SU FOMENTO AL DESARROLLO URBANO Y REGIONAL

## 04 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL

0401FA001113402140	PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DE GERENCIA DE CUENCAS DEL RIO COARR	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,384,152.00	1,384,152.00	0.00	--	40.51	12.00	POLICIA	18,219.00	PERSONA
0401FA001132202140	PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DE GERENCIA DE CUENCAS DEL RIO COARR	0001 CABECERA MUNICIPAL	173,019.00	173,019.00	0.00	--	0.00	12.00	POLICIA	18,219.00	PERSONA
0401FA001398102140	PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DE GERENCIA DE CUENCAS DEL RIO COARR	0001 CABECERA MUNICIPAL	33,012.03	33,012.03	0.00	--	0.00	12.00	POLICIA	18,219.00	PERSONA

## Sub Total por Subprograma

1,590,183.03 1,590,183.03 0.00

## Sub Total por Programa

1,590,183.03 1,590,183.03 0.00

## Sub Total por Fuente de Financiamiento

15,384,936.39 15,384,936.39 0.00

## FC FORTAMUNDF REFRENDOS

## RD IDENTIFICACIÓN Y REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES

## 02 REDUCCION DE RIESGOS

0202FA052614301090	052 REHABILITACION DE PAMPAS (DESAZOLVE)	0004 PIJJIAPAN	487,200.00	487,200.00	0.00	--	100.00	11,260.67	METRO CUBICO	18,219.00	PERSONA
--------------------	--	----------------	------------	------------	------	----	--------	-----------	--------------	-----------	---------

## Sub Total por Subprograma

487,200.00 487,200.00 0.00

## Sub Total por Programa

487,200.00 487,200.00 0.00

## UR URBANIZACIÓN

## 09 CALLE

0901000036153010900	084 ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION ASFALTICA DEL CAMINO EC	0042 RANCHERIA LAS COACHES*	67,372.07	67,372.07	0.00	--	0.00	3.70	KILOMETRO	300.00	PERSONA
---------------------	--	-----------------------------	-----------	-----------	------	----	------	------	-----------	--------	---------

<b>Municipio de: PIJLIAPAN</b>		<b>AFFPOA</b>
Avance Físico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/04/2025 al 30/06/2025		31-jul.-25
		Pág. 6 de 6

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto Obras-Partida-Área	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.

<b>Sub Total por Subprograma</b>	67,372.07	67,372.07	0.00
<b>Sub Total por Programa</b>	67,372.07	67,372.07	0.00
<b>Sub Total por Fuente de Financiamiento</b>	554,572.07	554,572.07	0.00
<b>Total General</b>	60,557,326.80	60,557,326.80	0.00

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

**AUTORIZÓ**

\_\_\_\_\_  
YAZMIN DEL CARMEN MARROQUIN Y MARROQUIN  
TESORERO

\_\_\_\_\_  
FRANCISCO JAVIER VAZQUEZ ARCHIA  
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

\_\_\_\_\_  
EDITH CRUZ TRINIDAD  
SINDICO

\_\_\_\_\_  
CARLOS ALBERTO ALBORES LIMA  
PRESIDENTE



